

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-18

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.12.27
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	

本次会议内容：

一、施工单位汇报：

- 1、3#仓库组件安装完成 100%。
- 2、1#、2#、3#、4#、一次舱电缆支架完成 100%。
- 3、屋面汇流箱及箱变及一次舱内防火封堵完成 100%。
- 4、清洗系统屋面施工全部完成 100%。
- 5、检修通道总体安装完成 90%。

二、下周计划完成工程量：

- 1、3#仓库 4 平方电缆汇流箱接入以及桥架盖板安装完成 100%。
- 2、活动中心、木片仓、4#仓库接地引下扁铁安装 100%。
- 3、清洗工程地面安装完成 100%。
- 4、检修通道总体安装完成 100%。
- 5、通知箱变厂家来项目调试 4#箱变低压测。

三、现场问题监理要求：

- 1、总包资料有缺失的抓紧补齐。
- 2、箱变内直流电缆支架抱箍未安装。
- 3、清洗设备总体完成后要做打压试验。
- 4、检修通道板未按照设计规定上固定卡。
- 5、各个箱变内积水井未按装井盖。
- 6、各屋面引下扁铁接地未刷标志漆。
- 7、监理下发的消缺整改单、要改后回复。
- 8、各屋面防雷接地安装完成后要进行电阻测试。




扫描全能王 创建

- 9、把现场变更后施工的图纸回馈给设计院出竣工图；以及项目设备移交清单。
- 10、项目施工要在 12 月底完成全部施工，必须在 12 月底全容量并网。

四、安全问题：

- 1、现场施工高空作业要配带安全带系好安全绳（升降车施工人员）。
- 2、对新进场施工人员进行“三级教育”做好技术交底工作。

主送单位	荆门市寅泰能源有限公司
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司



会议签到表

[illegible]

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。



扫描全能王 创建