

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-19

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.01.03
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	

本次会议内容：

一、施工单位汇报：

- 1、各并网施工点全部完成施工；各部位正在消缺整改。
- 2、清洗系统屋面施工全部完成 100%。
- 3、检修通道总体安装完成措施 100%。
- 4、4#箱变直流测厂家调试。


二、下周计划完成工程量：

- 1、木片仓及活动中心地面工程安装增压泵、压力表、截止阀完成施工、同时做打压试验。
- 2、箱变围栏完成施工；4#箱变完成调试。
- 3、完成监理下发的消缺整改通知单内容。

三、现场问题监理要求：

- 1、各部位消缺抓紧进行整改。
- 2、清洗系统水管施工完后要做压力试验。
- 3、各个屋面防雷接地地引下标志漆要抓紧整改。
- 4、4 台箱变及一次舱安全围栏要抓紧施工。
- 5、全发电场已经全部投运发电、在消缺施工中要注意安全，高低压调试时要断开发电同时要运维开工作票。

主送单位	荆门市寅泰能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.01.03



扫描全能王 创建

会议签到表

[illegible]

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。



扫描全能王 创建