

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHL-JMWH-HY-06

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 10. 04
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	
本次会议内容： 1、因为1#仓库内万华已经开始进稻草，加固檩条动火时，一定要和万华厂家是否可以动火，把安全防火工作做到位。 2、业主张工来项目检查资料，已查资料问题是否已整改完成。已整改完。 3、个别支架导轨安装与夹具接触面有缝隙、螺栓有松动，要求你单位逐个检查；已安装完的仓库屋顶有垃圾、钻孔碎末到处都是，要求你单位尽快清理。 4、箱变基础垫层个别处尺寸不够用，请你们一定要严把质量关，按照图纸尺寸施工，要求你单位整改；箱变基础钢筋绑扎前未清理垃圾、泥巴，要求你单位清理；已绑扎的基础钢筋间距大小不一置，要求你单位整改。 5、未来几天有雨大风，请施工单位注意天气变化，对现场全面检查各施工段、仓库屋顶临边材料与大风吹落、伤害到别人；对进入现场的组件要妥善保管措施，以防大雨大风淋湿组件外壳，造成组件倒塌。 6、1#仓库要在本周完成；1#仓库支架安装本周完成；2#仓库及木片仓下完成支架安装。组件安装要等正泰支架质量验收后安装。				
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 10. 04	



扫描全能王 创建

