

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-07

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 10. 11
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	
本次会议内容：				
1、箱变基础现场未见磅秤、砂浆配合比牌。				
2、你单位未对现场施工人员技术交底。				
3、砌筑砂浆要做砂浆试块；图纸设计要求 M7. 5 水泥砂浆，现场眼观达不到要求。				
4、你单位应抓紧上报过程资料；以及原材料出厂合格证、检验报告及复试报告。				
5、你单位应抓紧确定加固方案上报万华厂家批准审批手续。（周一）完成。				
6、支架验收上报资料，在支架完成自检合格后上报监理检验后上报业主验收。				
7、1#仓库加固檩条、防腐补刷、檩条拉杆、隅撑安装。（周三）完成。				
8、4#仓库组件安装下周完成 100%。				
9、下周箱变、一次舱完成 60%。				
10、光伏组件第三方检测在下周一、二完成。				
11、东臣泰应对全场施工工序注意安全、特别是加固仓库防火；组件安装吊装临边做业，一定要纪好安全带安全绳。				
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2019. 10. 11



扫描全能王 创建

会议签到表

[illegible]

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。



扫描全能王 创建