

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-09

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 10. 25
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	
本次会议内容：				
1、4#仓库有个别方阵支架导轨未够到夹具，图纸会审的的时也说过这个事、图纸要变更，（导轨够不到夹具超过 20 公分的另接导轨）现场未进行加长，现场需要整改。				
2、4#仓库组件安装完、组件护角未进行清理干净、要进行清理。				
3、4#仓库组件安装单串组件不齐，要进行调整。				
4、檩条加固仓库进度滞后，要加大施工力度，仓内稻草要抓紧移、昨夜施工，注意安全。				
5、檩条加固动火，一定要有专职监火员，防火措施一定要到位，如（防火布、消防器材）等等。				
6、箱变问题：现浇自拌砼圈梁、柱是否达到合格强度，砼浇筑时间到期后要做砼回弹试验达到 C25 强度要求；到现在为制已浇箱变砼一组试件也没做（我们监理一再强调现场做试块）；钢筋第三方检测未做；箱变条型基础商砼随车单未提供；我们监理不知道你们资料怎么做。				
7、昨天我监理人员在现场巡视中发现组件安装过程中有人用肩背，上次会议也提到过，禁止用肩背扛，现对你单位进行 1000 元处罚，以观后后效。				
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2019. 10. 25



扫描全能王 创建

监理例会

会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
米 涛	东原泰	技术	18972881775
张子奇	东原泰		18171531252
李金立	正衡	土建	15166513353
蔡树	正衡	电气	1885268179
刘元		安装	13909780482
	2019.10.28		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。



扫描全能王 创建