

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-04

签发：李立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.09.20
会议主持人	李立	会议主题	安全、质量、进度	
本次会议内容：				
1、原材料进场一定要和图纸一致。 2、预先找好第三方检验单位上报监理部审查第三方资质。 3、根据 4#仓库方阵出现的导轨与组件不平行问题、调整施工方案、上报监理及业主项目部批准，在进行施工。 4、通过监理对 4#仓库巡视检查中，发现你单位施工的夹具与导轨连接面中间有缝隙、个别导轨螺栓未紧固，螺丝松动，如再发现类似问题将对你单位进行处罚。 5、对 1#仓库巡视检查中发现你单位正在施工的檩条托板与大梁焊接部位，严重不合格，焊缝不平、达不到图纸设计要求、焊缝高度达不到要求 6mm，已口头警告施工单位整改，如发现再有类似问题出现按照施工规章制度进行处罚。各处防腐一定要做到位、按照图纸要求来施工。 6、全场施工要加强防火意识，把安全放到首位工作来抓，仓库屋顶上面垃圾要随时清理、以防大风吹落伤害到人。 7、4#仓库一圈要拉警示线、以防厂内非施工人员靠近。 8、4#仓库防火布还要拉上、不能在地上放着就算完事大吉，须加强防火意识。 9、确定下周二开始土建施工、箱变基础放线、确定正负零、座标。 10、下周二 4#仓库、活动中心支架导轨安装 100%。加固工程 1#仓库完成施工 55%。看现在的施工进度严重滞后，要求你施工单位加强施工力度及人员调配工作，把落后的工程量抓紧赶上去。				
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.09.20	



扫描全能王 创建

会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
李包全	正德	土建	15165513153
陈剑峰	东臣泰		13774073907
罗正峰	加固	加固	15827885735
刘元全		安装	13909780482
张清	东臣泰		18772881775
张瑞	东臣泰		1997153925
蔡和丹	正德	电气	18805268179

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。



扫描全能王 创建