

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-05

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.09.27	
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度		
本次会议内容：					
1、当前安全是最重要的，4#仓库吊装高空临边做业要配带安全带、纪好安全绳；1#仓库加固檩条高空做业要时刻注意安全、配带安全带、纪好安全绳、纪好安全绳，进入现场的施工人员、管理人员必须配带安全帽。 2、箱变基础一次舱基础今天验收全部不合格，要求你单位先自检合格后在报验，否则按照管理制度规定来处理。 3、1#仓库檩条布局、按照业主要求来施工。 4、正泰工程质量技术部张工来检查，现场质量压块（用数码卡尺）测量厚度达不到设计要求、要求你单位抓紧和设计沟通计算数据，是否能用。 5、1#仓库檀条拉杆不符合设计要求，要求你单位更换。 6、确定组件进场具体时间、第一批进货多少，并组织相关人员卸车，组件进入现场不得晚上卸车。 7、4#仓库及活动中心施工完成后先自检合格后，在上报监理验收，如检出两项不合格按照规章制度办法处理。 8、1#仓库加固工程檩条必须在下周完成，工程滞后造成后果由你单位负全部责任；仓库加固北半部完成后、先自检合格后上报监理部验收，如监理检出两项不合格按照规章制度处理。					
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司				
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司				
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2019.09.27	



扫描全能王 创建

