

监理例会会议纪要

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLHY-002

会议地点	益康集团四楼会议室	会议时间	2019 年 10 月 13 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王健
会议议题	关于施工的相关事宜		

一、建设单位：

1. 施工作业两天内增加至 8 人
2. 每道工序施工完成必须自检，自检合格后报监理、甲方验收，验收合格后方可进行下道工序施工；
3. 进场原材料要具备合格证及出场证明文件，并报现场监理见证取样报第三方检测。

二、监理单位：

1. 现场施工必须按照程序走，先自检合格后报监理，合格后方可进行下到工序。
2. 不合格材料要及时清理出场。
3. 屋面四周应做警示标志，防止发生危险。

三、施工单位：

1. 条型基础模具已摆放整齐
2. 钢筋绑扎正在施工

注：后附会议签到表一份。

会议签到表