

监理例会会议纪要

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLHY-003

会议地点	益康集团四楼会议室	会议时间	2019 年 11 月 3 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王健
会议议题	关于施工的相关事宜		

一、建设单位：

- 1、现场能施工的场地不能因各原因导致施工进度滞后，如果进度滞后我方会相应的处罚。
- 2、现场施工按照监理方的要求进行施工，如违背监理方的相关规定，我方授权监理方对总包方进行相关处罚。

二、监理单位：

- 1、每日对现场进行安全巡视检查，施工人员劳保用品佩戴齐全，未发现饮酒或精神不振者。
- 2、检查一号厂房屋面防水材料涂刷施工，未涂刷均匀，已责令施工单位，每个条基至少涂刷 2-3 遍。
- 3、检查一号厂房屋面定位放线，符合图纸设计要求。
- 4、全程旁站一号厂房屋面条形基础浇筑，，制作旁站记录。
- 5、全程旁站一号厂房屋面逆变器基础浇筑，制作旁站记录。
- 6、检查振捣施工作业，振捣到位，无异常。
- 7、检查一号厂房屋面支架安装，测量支架角度，为 13.5° ，图纸设计标准为 14° ， $\pm 1^{\circ}$ ，符合设计要求。

施工单位：

本周施工为：二号厂区屋面清理厂方垃圾，条形基础定位放线。一号厂房屋面条形基础定位放线，钢筋绑扎，模具制作，涂刷防水材料，条形基础浇筑。

条形基础浇筑：一号厂房屋面浇筑 95%，总体累计 35%

逆变器基础浇筑：一号厂房屋面浇筑 100%，总体累计 100%

条形基础放线：一号厂房屋面放线 100%，总体累计 100%

条形基础放线：二号厂房屋面放线 10%，总体累计 10%

支架安装：一号厂房屋面安装 12%，累计完成 12%

注：后附会议签到表一份。

会议签到表

