

会议签到表

ON.

会议名称	勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目		
会议时间	2019 年 9 月 5 日		
会议地点	勤奋药业 会议室		
主持人	谢冬林		
会议主题	现场监理例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
谢冬林	正衡监理	总代	18112860510
焦剑	正衡监理	安全员	17679310624
王	江苏印加	土建工程师	1364527452
汤			15062067888
郭			15952270900



扫描全能王 创建

会议内容：

谢冬林(正衡监理)：

1、勤奋药业工程项目要求安全。

(1) 安全吊装，吊装前检查吊装器具，安全绳，挂钩，以及吊装位置。要求吊装人员配备安全帽，反光背心，对讲机等。

(2) 施工人员：配备长袖，长裤，安全帽，劳保鞋等。

(3) 叉车施工人员工作时要求稳步插件，不能未将叉车插到位启动叉车。

2、质量。

(1) 现阶段水泥墩浇筑完成以后，不合格的一律报废，要求重量必须合格，现场垃圾清理到位。

3、感观。

(1) 施工时在保障施工安全，质量的前提下务必注意施工规范，整洁。水泥墩排放，及之后的电缆排布，组件安装，必须保证横竖间距保持一致，达到整洁，美观。

王飞（印加总包方）

1、尽快安排材料快速进场，做好现阶段工作，务必在保障质量的前提下进行下一道工序。

2、要求施工方尽快提交施工人员资质，及施工计划表。

汤超，颜乐飞（施工方）

1、施工前阶段水泥墩浇筑计划在 1-2 天内全部完成。

2、支架，组件安装预计一周内完成，及电缆，配电，桥架同步进行约一周内完成。

