

# 会议签到表

ON.

会议名称	勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目		
会议时间	2019年 9月 17日		
会议地点	会议室		
主持人	焦剑		
会议主题	监理第二次例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
焦剑	常州正衡	监理员	17679310624
袁总	瑞印和节能	监理	158593129
王乙	江苏印加	土建	13641527452
郭乐丹	江苏明泥		15952270900



## **会议内容：**

### **焦剑(正衡监理)：**

1、勤奋药业工程项目要求安全；安全吊装，吊装前检查吊装器具，安全绳，挂钩，以及吊装位置。要求吊装人员配备安全帽，反光背心，对讲机，警示牌等。

施工人员：配备长袖，长裤，安全帽。

2、质量；支架，组件安装结束后上报监理方验收。

3、人员；临时工人员资质身体状况。

4、监理例会现场纪律。

### **王飞（印加总包方）**

1、工作人员资质不齐，要求施工方尽快提交施工人员资质，及施工计划表。

### **颜乐飞（施工方）**

1、现阶段施工人员 12 人（不算临时工）支架安装计划 9 月 20 日完成，光伏组件安装计划 9 月 23 日安装完成，桥架安装及现场整理计划 9 月 25 日全部完成。

2、材料到场情况；汇流箱，并网柜预计 9 月 20 日之前到场；光伏电缆预计 9 月 20 号到场。