

会 议 纪 要

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-QFYY-HY-03

签发：

会议地点	项目部会议室			会议时间	2019. 09. 21
会议主持人	孙金龙	会议主题	施工安全、质量、进度等内容		
本次会议内容：					
监理单位：					
1、目前施工进度作以汇报；					
2、现场进场哪些材料？缺少哪些材料？					
3、尽快与材料生产厂家沟通，缺少的电缆与四平方线什么时候能到货？					
4、破路恢复什么时间能完成？					
5、设备基础什么时间能完成？					
6、目前造成工期延误的原因有哪些？					
7、暂定明天上午（2019 年 9 月 22 日）成品库屋顶支架安装验收；					
8、尽快提交施工前期、过程资料报审，管理人员、特殊工种报审；					
9、重新上报一份施工进度计划；					
10、若在现场发现施工人员未佩戴安全帽将进行每次每人一百元罚款；屋面吸烟每人每次一百元罚款；登高作业未佩戴安全带每人每次两百元罚款；					
11、以后每周六上午十点在项目部办公室召开本周监理例会，如有特殊原因另行通知；					
12、所有未完成工序加快施工进度完成，争取下周安排供电公司进行验收；					
13、电缆发货跟厂家沟通尽可能提前发货；					
14、桥架、接地未制作安装，尽快安排人员进行制作安装；					
施工单位：					
1、成品库屋面支架安装明天（2019 年 9 月 22 日）全部安装完成；所有屋面后天（2019 年 9 月 23 日）全部安装完成；					
2、组件安装时间待定；					
3、桥架、支架、组件、逆变器、汇流箱、并网柜、二次柜全部到齐；					
4、主电缆计划 2019 年 9 月 26 日到货；四平方线下周一（2019 年 9 月 23 日）到货；					
5、目前厂区地面正在破路施工与电缆井开挖工作；					

- 6、破路恢复保证明天（2019 年 9 月 22 日）完成；
- 7、设备基础保证今天（2019 年 9 月 21 日）完成；
- 8、工字钢架子制作今日（2019 年 9 月 21 日）完成；
- 9、工期延误的原因主要是图纸与现场实际不符、阴雨天气较多等影响；

主送单位	江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）		
抄送单位	江苏印加新能源科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.09.21

