

京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司
4MW 分布式分布式光伏发电项目

进度计划专题会议

常州正衡电力工程监理有限公司京东方智造服务产业园高创（苏州）

电子有限公司 4MW 分布式光伏发电监理项目部

2020、1、2

京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式 光伏发电项目施工进度专题会议

会议地点：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司光伏项目办公室

时间：2020 年 1 月 2 日星期四

参会人员：见签到表

会议内容：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目施工进度计划：

1、现阶段 1、4、5 号楼几天达到并网条件？

胡：我方五天之内完成，元月 7 日达到发电并网条件。

业主：元月 7 日 1、4、5 号楼并网发电；

2、6 号楼并网发电元月 10 日，能达到并网条件？

胡：6 号楼 3-4 个逆变器并网能完成，全容量并网达不到。

业主：增加电工施工人员进场，元月 10 日全容量并网，不能超过元月 12 日；

3、6 号楼组件安装完成时间。

陈：组件配件不足，有配件今天可以完成，明天开始整改消缺。

业主：组件无配件，先整改消缺；

4、1、4、5 号楼并网时间为 1 月 7 日，全容量并网时间为 1 月 10 日，1、4、5 号楼并网时间为 1 月 7 日，并网节点完不成不准离开项目，私自离开施工班组罚款 10000 元，管理人员 2000 元。

5、施工单位严格按照业主提出并网节点进行计划安排施工，人员不足可增加专业施工人员进行施工。

京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW

分布式光伏项目监理部





施工进度专题会议签到表

时间: 2020年1月2日

[illegible]