

第八次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：京东方智能服务产业园（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--08

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2019 年 11 月 1 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中有上周一号楼支架安装未完成，组件安装未完成，施工安装人员未按照计划进场，要求总包单位认真对照上周计划执行。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位： 陆凡

本周施工完成量：

- 1、四号楼组件背板线完成 100%；
- 2、五号楼组件背板线完成 100%；
- 3、一号楼支架安装完成 80%，逆变器支架安装 100%，组件安装完成 60%；背板线连接完成 50%；

下周施工计划安排：

- 1、一号楼组件、支架安装完成，背板线连接完成；
- 2、施工队再进场 8 人；
- 3、11 月 2 号一、四、五号楼桥架、角钢、扁铁 4.2 吨、跨接地线进场；

需要协调解决问题：

监理单位：黎建光

- 1、背板线连接，拆绑扎线时要求使用剪刀，不要硬拽；
- 2、四、五号楼还有组串消缺未整改，及时安排人员整改完成；
- 3、一号楼东南楼梯间处有组串安装时会被原桥架阻碍，提前消除障碍；
- 4、并网节点马上就要到了，桥架、并网柜、扁铁等材料及时进场；
- 5、组织专业施工人员进行桥架安装以及后续工序施工，保证按照原计划节点并网；

6、一号楼支架安装完成后要自检，在装组件，以免安装组件完成后在进行返工整改；

7、支架基础的消缺工作，要及早安排施工人员进行消缺；

8、支架安装是单螺帽的，整改成双螺帽；

建设单位：高万超

1、11月3日开始做桥架、焊接支撑；

2、接地也要同时施工，先做一号楼的；

3、逆变器整改，要首先进行，做完桥架，量交流电缆的量；

4、一号楼组件安装出现拧劲；

5、跨接地线也可以开始做了；

京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司

4MW光伏发电项目监理部

2019年11月1日



第 1 次工程例会会议签到表

时间：2019 年 11 月 1 日

[illegible]

