

第十一次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：京东方智能服务产业园（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--011

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2019 年 11 月 23 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中有上周组件整改未完成，室内桥架未完成，施工安装人员未按照计划进场，要求总包单位认真对照上周计划执行。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位： 陆凡

本周施工完成量：

1、一#楼直流电缆敷设完成 60%，室内桥架安装完成 70%，组件消缺整改，开始接地扁铁焊接；

2、六#楼支架基础砼浇筑完成 36%；

下周施工计划安排：

1、六#楼开始装支架；

2、11 月 29 日室内桥架完成；

3、一#楼做 MC4 头；

4、12 月五日，电缆进场；

需要协调解决问题：

监理单位：黎建光

1、六#楼支架基础开始浇筑，控制基础高度和标高及振捣质量；

2、模板拆除后做好成品保护工作，气温低，注意模板拆除时间，缺角少棱；

3、基础浇筑时注意钢筋保护层及钢筋移位问题；

4、已逐步进入冬季施工，提前关注天气，基础浇筑时，做好养护及保温工作；

5、电缆敷设拐弯处，水平或垂直的放置绝缘垫进行电缆保护；

- 6、电缆垂直敷设时，每个两米进行绑扎固定；
- 7、保证施工现场使用的主材及辅材进场及时；
- 8、六号楼悬挂安全标识牌，沉降缝处爬梯悬挂安全警示牌；
- 9、并网柜及时安排人员安装就位；
- 10、接地扁铁搭接要三面焊接，过道处下弯离地高度 20 公分，连接地引线要架空离地 20 公分；

建设单位：高万超

- 1、补的桥架和电缆的到货周期；
- 2、1#、4#、5#号楼组件整改的情况，整改完成明天就申请报验，不合格就再继续整改；
- 3、要求施工方提供室内桥架完成的具体时间；
- 4、防雷接地做的时候，搭接倍数要够；
- 5、不允许使用波纹管，统一使用 PVC 管；

京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司

4MW 光伏发电项目监理部

2019 年 11 月 23 日



时间：2019年11月23日

[illegible]

