

第十一次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：京东方智能服务产业园（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--012

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2019 年 11 月 29 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位： 陆凡

本周施工完成量：

- 1、一#楼西侧直流电缆跳线及 MC4 插头制作完成；
- 2、六#楼支架基础砼浇筑完成 2000 个；
- 3、5#楼接地扁铁焊接完成；

下周施工计划安排：

- 1、六#楼东侧支架基础浇筑完成；
- 2、12 月 3 日室内桥架室外桥架连接完成；
- 3、4-5#楼接地扁铁焊接完成；
- 4、12 月五日，电缆进场；

需要协调解决问题：

- 1、直流电缆进场急需提前进场；
- 2、6 号楼现场业主桥架模板需要清理；

监理单位：黎建光

- 1、下周天气预报将连续几天气温低于 5 度，进入冬季施工阶段，密切关注天气变化，做好冬季基础砼浇筑措施及成品保温工作；
- 2、6#楼支架基础抓紧完成，并控制好基础标高；
- 3、近期部分施工人员出现不佩戴安全帽现象；

- 4、及时完成逆变器接地环网及雨罩消缺工作；
- 5、接地焊接必须三面焊接，焊接口防腐底漆刷严；
- 6、12月30日必须并网，要求施工单位根据现场情况调整人员进场，确保按照并网节点全容量并网；
- 7、保证施工现场使用的主材及辅材进场及时；
- 8、尽快确定母线排及母线桥进场时间；

建设单位：高万超

- 1、室内外桥架确定好施工单位班组；
- 2、6#号楼支架基础调整验收合格，进行下道工序安装；
- 3、按照3日之前完成室内外桥架连通；
- 4、公司要求本项目12月30日必须并网；

京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司

4MW光伏发电项目监理部

2019年11月29日



