

第十四次 工程 例会 会议纪要

工程名称：京东方智能服务产业园（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--014

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2019 年 12 月 13 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位：陆凡

本周施工完成量：

1、6#楼支架安装完成 60%；

2、室内桥架完成 80%；

下周施工计划安排：

1、6#楼支架安装完成，组件安装完成 30%；

2、1、4、5 号楼电缆敷设完成；

3、1、4、5 号楼 12 月 28 日达到并网条件；

常玉

1、6 号楼垃圾吊装清理；

2、电缆敷设人员要买绝缘鞋、手套；

3、施工人员安全帽、马夹穿戴齐全

需要协调解决问题：

1、6 号楼组件进场时间；

监理单位：黎建光

1、6 号楼组件安装做好安全质量技术交底；

2、6 号楼支架、组件安装质量不准出现以前问题，工序验收前自检消缺；

3、支架安装完成后进行工序报验，验收不合格的不准进行组件安装；

4、4、5、6 号楼电缆敷设做好安全防护措施及劳保用品准备；

- 5、电工班组要在保证施工质量的前提下，加班加点确保 12 月 30 前达到并网条件；
- 6、超过 1.8 米高度以上施工即为高空作业，作业人员要有高空作业证；
- 7、电缆敷设前要把桥架开孔、支架固定产生的铁屑清理掉；
- 8、母线排及母线桥确定生产厂家，制作加工完成及时进场安装；
- 9、并网柜防雷接地保护器接地线要换成接地专用黄绿双色线，单开关键换成一体键。

建设单位：高万超

- 1、明天开始现场管理人员汇报，施工现场施工质量进度、现场用电情况、违章作业、安全危险源预判等情况；
- 2、1#号楼组件安装消缺安排人员整改，进行下道工序组件安装；
- 3、组件因生产地近期大雾天气发货可能不及时；
- 4、施工资料要同步进行，做好分部、分项报验检验批报验等工作；

京东方服务产业园高创（苏州）电子有限公司

4MW 光伏发电项目监理部

2019 年 12 月 13 日



