

第十次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：京东方智能服务产业园（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--010

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2019 年 11 月 15 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，其中有上周组件整改未完成，室内桥架未完成，施工安装人员未按照计划进场，要求总包单位认真对照上周计划执行。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位：陆凡

本周施工完成量：

- 1、四#楼室外桥架安装完成 100%；
- 2、一#楼室外桥架安装完成 90%，组串与次梁接地线连接 100%，组件消缺整改；
- 3、六#楼放线完成 100%；

下周施工计划安排：

- 1、六#楼浇筑支架基础完成 50%；
- 2、五#室外桥架完成；
- 3、一#楼电缆铺设完成 70%；
- 4、11 月 16 日并网柜进场；
- 5、11 月 24 日室内桥架完成；

需要协调解决问题：

监理单位：黎建光

- 1、六#楼支架基础放线，东西向放通线，以免组件安装后出现不直现象；
- 2、支架基础砼浇筑时，标高超平；
- 3、组件安装不准使用方木、纸箱垫；
- 4、逆变器桥架基础雨罩安装，少两根角铁要及时整改；

5、桥架施工人员不足，室内桥架无人施工及并网柜进场不及时，造成并网严重滞后；

6、交流电缆进场时间及并网柜进场时间；

7、六#楼施工，要避免前面出现的问题，基础最好，就基础来避免安装返工问题，前面你们越省力，后面在做就会很费力，而且，你们连最基本的水平控制设施，又怎么做好工作，又怎么好意思说是其他问题造成的；

建设单位：高万超

1、本周组件消缺整改完成；

2、室内桥架完成；

京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司

4MW光伏发电项目监理部

2019年11月16日

