

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-HYJY-002

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.09.20
会议主持人		严足贤	
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
<p>一、施工单位汇报施工情况:</p> <p>1、本周完成: 光伏区支架管桩到货 805 根, 箱变管桩到货 116 根。打桩施工目前完成 190 根, 箱变基础管桩完成 8 根。</p> <p>2、下周计划: 25 区、26 区、29 区支架管桩完成, 光伏区箱逆变基础管桩完成, 水塘抽水施工完成 80%, 支架安装完成 1MW, 管桩试验完成。</p>			
<p>二、监理单位:</p> <p>1、大型施工机械进场报验, 严格按规范施工, 并要求对现场进行不定期检查。管桩、支架等现场材料进场严禁堆放过高, 施工单位人员在材料卸车时应监督现场安全, 检查材料质量及规格并做记录。</p> <p>2、目前厂区施工已逐渐展开安全管理存在松懈现象, 现场巡视发现部分施工人员未佩戴安全帽, 施工单位安全员需加强检查力度, 增强现场安全管理;</p> <p>3、施工单位尽快提供施工前期资料和过程资料, 每周五开会前提供周报;</p> <p>4、施工单位需做好新进施工人员安全教育培训工作, 考核合格后才能进行现场施工, 施工单位做好文字性记录(施工人员必须本人签名不得他人代签);</p> <p>5、施工现场要求配备符合要求的消防器材, 保持施工现场干净清洁严禁现场随意堆放施工垃圾;</p> <p>6、施工单位就施工安全及质量问题每天交流开会, 总结现场安全器具使用情况及施工过程中出现的资料问题, 并拍摄影像资料;</p>			



扫描全能王 创建

三、业主单位：

- 1、施工单位需提供现场全部施工人员名册身份证复印件、安全培训记录、考试合格证明；
- 2、光伏区施工过程中必须佩戴安全帽、安全带等安全用品，施工单位需自检到位，对不按要求整改的将进行考核处罚；
- 3、施工单位需按照上报的进度计划表要求的时间节点完成相应工作，由监理单位现场及时督促检查；
- 4、目前光伏区已开始施工，施工单位需对施工人员进行技术交底需保证光伏区立柱焊接及支架、组件安装质量，需严格按照施工工艺、规范、图纸要求进行施工。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.09.20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

监理例会 会议签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019. 09. 20



扫描全能王 创建