

会 议 纪 要

编号: TJYJP-CZZH-HYJY-003

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.09.27
会议主持人	严足贤		

会议主题: 监理周例会

上次会议问题落实情况: 无

一、施工单位汇报施工情况:

1、本周完成: 光伏区支架管桩到货 859 根, 共计到桩 1664 根; 箱变管桩到货 116 根(已到齐)。打桩施工完成 1098 根, 共计打桩 1308 根; 箱变基础打桩完成 108 根; 桩头立柱焊接 333 个; 三角架安装 6 组; 檩条安装 3 组。

2、下周计划: 25 区、26 区、29 区支架管桩完成; 光伏区箱逆变平台班组确定进场; 35kv 外线至升压站段施工班组确定组织安排前期征地协调赔偿工作; 支架安装完成 1MW, 管桩试验完成。

二、监理单位:

- 1、监理项目部发出的通知单及时整改并按期书面回复。
- 2、支架管桩立柱焊接需满焊符合设计及规范要求, 焊渣及时清理, 防腐刷漆涂刷全面。
- 3、支架安装时需按照设计图纸要求根据现场实际情况在调节孔内安装紧固。
- 4、施工单位需加强现场人员管控, 外来闲杂人员一律不许入内。
- 5、施工现场要求所有人员佩戴安全帽, 登高作业必须配备安全帽、安全带、防滑鞋。
- 6、场区材料吊装卸货需有专人指挥, 材料堆放合理有序不得堆放过高。
- 7、光伏区打桩施工时需控制方位偏差, 立柱焊接时东西、南北方向都需对照齐准。



扫描全能王 创建

三、业主单位:

- 1、施工单位需提供现场全部施工人员名册身份证复印件、合同、安全培训记录、考试合格证明。
- 2、施工单位专职安全员加强现场巡视, 排查安全隐患杜绝安全事故的发生。
- 3、光伏区施工过程中必须佩戴安全帽、安全带等安全用品, 施工单位需自检到位, 对不按要求整改的将依据考核条例进行考核处罚。
- 4、施工单位需加强把控施工质量, 部分管桩偏差过大影响施工质量, 支架安装观感质量较差, 檩条安装需控制平整度安装到位, 立柱焊接时需拉线控制质量。施工质量需符合时间图纸及国标规范要求。
- 5、高庄区支架已到齐, 箱变 10 月 4 日发货; 杨家泊支架 10 月 3 日发货。施工单位做好接货、卸货准备, 做好光伏区材料堆放的看护保管工作。
- 6、施工单位发现到场材料存在问题时及时反馈业主单位及监理单位现场查验, 不得擅自使用安装。
- 7、施工单位需合理调整施工时间, 响应当地环保部门要求。
- 8、施工单位工程日报内容需分区细化, 按照模板进一步完善。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 09. 27

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

监理周例会 会议签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019.09.27

[illegible]

扫描全能王 创建