

会议纪要

编号: TJJEP-CZZH-HYJY-005

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目



会议地点	项目部会议室	会议时间
会议主持人		严足贤

会议主题: 监理周例会

上次会议问题落实情况: 无

一、施工单位汇报施工情况:

1、安徽天太:

(1)、本周完成: 光伏区支架管桩到货 398 根, 共计到桩 2612 根; 箱变管桩到货 116 根(已到齐)。打桩施工完成 432 根, 共计打桩 2588 根; 箱变基础打桩完成 108 根; 桩头立柱焊接 240 个, 共计焊接 1892 个; 支架安装 9 组, 共计安装 75 组; 杨家泊支架到货; 箱变钢平台主体制作完成 1 个。

(2)、下周计划: 25 区、26 区、29 区管桩施工完成; 高庄区支架安装完成 1 兆瓦、组件安装完成 1 兆瓦; 钢平台主体制作完成 2 个。

2、羲和电力:

(1)、本周完成: 光伏区桩位放点, 场区道路施工, 鱼塘抽水, 箱变钢平台备料。

(2)、下周计划: 预埋管桩近期进场, 下周开始打桩施工。

二、监理单位:

- 1、光伏区现场施工进度滞后, 施工单位根据一级进度计划表编制详细二级进度计划表。
- 2、光伏区集电线路事宜施工单位需尽快协调早日施工, 施工单位做好对接工作。
- 3、光伏区支架、组件安装时螺栓必须紧固到位, 必须符合设计及验收规范要求。
- 4、施工单位加强箱变钢平台焊接质量。
- 5、所有进入施工现场的人员必须佩戴安全帽, 高空作业必须佩戴安全带。对拒不整改、不服从管理的人员要求退场处理。
- 6、光伏区现场需设置安全警示标语标牌, 材料吊装卸货需有专人指挥。
- 7、光伏区管桩施工时按项目部指示进行打桩施工。



扫描全能王 创建

- 8、光伏区大型机械定期检查、维护保养。
- 9、施工单位施工资料需进一步检查完善，须与现场实际相符。
- 10、现场监理人员数量满足实际施工需求。

三、业主单位：

- 1、施工单位需提供现场施工人员名册、保险记录、施工协议及人员安全培训记录。
- 2、羲和施工单位管桩需尽快进场，完成试验工作。
- 3、施工单位需加强把控施工质量，部分管桩偏差过大影响施工质量。
- 4、施工单位资料需准确无误，不得出现与现场实际无关的内容。
- 5、关于光伏区集电线路施工需施工单位尽快协调开始施工。
- 6、施工单位管桩、支架、组件施工进度缓慢，需合理安排施工人员按照进度计划节点要求完成相应施工内容。

四、现场存在问题及需要的帮助：

- 1、光伏区鱼塘抽水事宜未与村民协调一致。
- 2、围栏影响支架、组件安装施工。
- 3、高庄区组件接地线连接方式需各方现场确认。
- 4、因外部公路维修需与设备厂家协调供货时间。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.10.18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

监理周例会 会议签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019. 10. 18



扫描全能王 创建