

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-HYJY-006

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目



会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.10.25
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: (1)、本周完成: 光伏区支架管桩到货 0 根, 共计到桩 2612 根; 箱变管桩到货 116 根(已到齐)。打桩施工完成 0 根, 共计打桩 2588 根; 箱变基础打桩完成 108 根; 桩头立柱焊接 100 个, 共计焊接 1992 个; 支架安装 46 组, 共计安装 121 组; 杨家泊支架到货 1.5 兆瓦, 累计到货 26.5 兆瓦; 箱变钢平台主体制作完成 3 个, 累计完成 4 个。桥架到货 6936 米, 累计到货 11214 米; 箱变到货 9 台, 累计到货 13 台; 逆变器共计到货 8 台; 组串式逆变器到货 12 台; 汇流箱累计到货 220 台, 4 平方电缆累计到货 152630 米; (2)、下周计划: 支架管桩施工完成 1000 根; 高庄区支架安装完成 1 兆瓦、组件安装完成 1 兆瓦; 杨家泊支架安装 2 兆瓦、组件试安装; 钢平台主体制作完成 2 个, 高庄区吊装完成 4 个。 2、羲和电力: (1)、本周完成: 场内施工便道完成; 场区排水、晒塘; 桩位放点; 箱变基础钢筋备料完成; 管桩到货 115 根, 管桩散料; 箱变基础桩施工。 (2)、下周计划: 光伏区支架管桩施工。 二、监理单位: 1、光伏区现场施工进度滞后, 施工单位根据上报的进度计划加快施工进度。 2、光伏区集电线路是并网前提, 施工单位需尽快开始制定方案进行施工。 3、光伏区支架、组件安装必须按照工序要求逐项进行, 螺栓、垫片必须紧固到位。 4、施工单位加强现场安全管控, 安全帽佩戴必须系好帽扣, 安全带时刻挂接良好。对			



扫描全能王 创建

现场屡教不改、不服从管理的人员要求退场处理。

- 5、施工单位需按照会议要求在光伏区现场需设置安全警示标语标牌。
- 6、施工单位需加强文件签收管理工作。会议上明确天太施工单位文件签收人为祁建军。
- 7、光伏区柔性支架区域露天钢筋需加强防护措施，并对原生锈钢筋进行除锈工作。
- 8、羲和施工单位前期报审资料需尽快完善上报。
- 9、现场监理人员数量满足实际施工需求。
- 10、施工单位资料务必与工程同步进行上报。

三、业主单位：

- 1、光伏区目前施工进度缓慢，施工单位需尽快施工进度。现场施工进度将作为工程款拨付的重要依据。
- 2、施工单位需按照规范要求进行工序报验，需保证现场施工质量。
- 3、羲和施工单位报审资料未提交需尽快上报。
- 4、光伏区施工必须佩戴安全帽、安全带，施工区域配备足够的消防器材，天太施工单位一周内配备防坠器，羲和施工单位开工前防坠器到位。对现场巡视发现未佩戴安全帽、安全带，不按要求整改的将进行考核处罚。
- 5、光伏区原材料送检、报验，工序交接验收需施工单位按照规范要求及时上报。
- 6、施工单位杨家泊光伏区安装组件需提前通知监理单位和建设单位现场开箱检查，发现问题组件需单独存放及时通知监理单位和建设单位现场确认拍照，并做好统计工作。

四、现场存在问题及需要的帮助：

- 1、柔性支架区域箱变移位确认事宜。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 10. 25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

监 理 周 例 会 会 议 签 到 表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019.10.25

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
王 峰	通威	项目经理	
王 佳 美	通威		
王 吉 刚	通威		
郑 陈 宇	天太		18505530336
傅 伟 强			13615568311
王 峰			13 1805569222
朱 辉			13572865215
王 刚	通威		
李 洋 胜	通威		
赵 良 友	天太		
田 军			
张 松	天太		
张 松	天太		
王 伟 强	天太		18335159840
傅 伟 强	天太		18260545521
王 现 江	天和		
李 足 贤	正衡		13771284630
李 金 梁	正衡		15163050639
傅 伟 强	正衡		
王 振 东	正衡		15182053490



扫描全能王 创建