

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-HYJY-009

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.11.15
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: (1)、本周完成: 光伏区支架管桩到货 1124 根, 共计到桩 5963 根。打桩施工完成 1102 根, 共计打桩 5278 根; 桩头立柱焊接 1403 个, 共计焊接 4745 个; 支架安装 70 组, 共计安装 341 组; 杨家泊支架到货 3.8 兆瓦, 累计到货 33.4 兆瓦; 箱变钢平台主体制作完成 3 个, 累计完成 16 个, 就位 3 个。4 平方电缆累计到货 316589 米; 直流电缆累计到货 79816 米; 光纤到货 14652 米; 通讯线到货 9533 米; 高压电缆到货累计 14878 米。 (2)、下周计划: 支架管桩施工完成 1400 根; 高庄区支架安装完成 2.5 兆瓦、组件安装完成 2.5 兆瓦, 26 区电气完成; 杨家泊支架安装 3 兆瓦、组件安装 2.5 兆瓦, 29 区电气完成; 钢平台就位 5 个。 2、羲和电力: (1)、本周完成: 锚桩 186 根, 边桩 140 根, 中桩 35 根; 34#箱变基础浇筑完成, 养护中; 33#箱变基础模板施工完成; 施工平台搭设中; 组件到货 29274 片, 累计共 47520 片。 (2)、下周计划: 管桩完成 300 根; 锚桩端板焊接 180 块; 33#箱变基础平台浇筑完成; 边梁安装 4 段; 施工平台搭设; 箱变接地施工。 二、监理单位: 1、光伏区集电线路需天太施工单位加快协调早日开始施工。 2、柔性支架区域箱变基础浇筑后需施工单位加强保温养护工作。 3、光伏区支架、组件安装必须按照工序要求逐项进行, 完成后及时工序报验。 4、施工单位加强现场安全管控, 施工现场所有人员必须佩戴安全帽, 不允许有无关人员随意进入光伏区施工现场。			



扫描全能王 创建

- 5、天太施工单位及羲和施工单位需出具现场实际项目负责人授权任命文件。
- 6、施工单位需加快施工进度，做好新进施工人员安全教育培训工作，考核合格后才能进行现场施工，施工单位做好文字性记录。施工单位做好安全相关资料的整理，待业主单位和监理单位检查。
- 7、施工过程资料务必与工程同步进行报审，监理单位发出的通知单及时整改回复。
- 8、施工单位需时刻关注现场风雨天气变化，及时做好防范措施保障人员、材料安全。
- 9、现场管桩焊接处、材料加工区、安装施工区、办公区都需配备足够数量的灭火设备。
- 10、施工单位需加强施工质量，支架、组件安装需按技术交底及安装手册要求进行施工。
- 11、现场实际施工进度已滞后，施工单位需增加人力物力在保证施工质量的前提下加快施工进度。
- 12、羲和施工单位箱变基础混凝土浇筑需符合规范要求，不允许私自加水影响浇筑质量。
- 13、现场监理人员数量满足实际施工需求。

11、业主单位：

- 1、现场目前施工进度缓慢，施工单位需按照工期要求合理配置安装、电气施工人员，完成施工进度目标满足付款节点。若总包单位不能在年前及时发放农民工工资，需提供劳动合同可由业主单位代为发放。
- 2、施工现场必须注重安全文明施工，安全帽、安全带必须配备使用，杜绝发生安全事故，对不配合整改的将进行考核处罚。
- 3、施工单位需加强现场施工管理，从“人员、机械、材料、方法、环境”各个方面综合考虑保证施工质量。对现场发现的质量问题及时整改处理，对拒不整改的将进行考核处罚。
- 4、施工单位根据现场实际进度及时报审施工过程资料。
- 5、施工单位在施工过程中及时通知监理单位进行工序报验。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 11. 15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

监 理 周 例 会 会 议 签 到 表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019. 11. 15

[illegible]

扫描全能王 创建