

会议纪要

编号: TJYJR-CZZH-HV-014

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.12.20
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况:			
1、安徽天太:			
1.1、本周完成: 光伏区支架管桩到货 0 根, 共计到桩 8400 根。支架打桩 0 根, 共计打桩 8272 根; 桩头立柱焊接 0 个, 共计焊接 7545 个; 支架安装 25 组 (1.413MW), 共计安装 829 组 (33.792MW) (21 区 38 组, 24 区 76 组, 25 区 70 组, 26 区 77 组, 27 区 30 组, 28 区 120 组, 29 区 120 组, 35 区 66 组, 36 区 96 组, 40 区 57 组, 41 区 96 组。)。组建本周安装 1.413 兆瓦, 累计安装 32.137 兆瓦。			
1.2、钢平台主体累计完成 16 个。累计就位 14 个。			
1.3、桥架到货 0 米, 累计到货 11214 米。箱变累计到货 9 台, 共计到货 13 台。逆变器累计到货 8 台。组串式逆变器累计到货 12 台。汇流箱累计到货 220 台, 1*4 电缆累计到货 0 米, 累计到货 316589 米, 直流电缆累计到货 79.816 千米, 光纤累计到货 14.652 千米, 通讯线累计到货 9.533 千米。高压电缆累计到货 14.878 千米。			
2、杨家泊区域			
2.1、一台挖机鱼塘改造。			
2.2、支架基础桩完成 0 根, 总计完成 5398 根 (21 区完成 837 根、27 区 414 根、28 区 880 根、29 区 878 根、35 区 518 根、36 区 704 根、40 区 459 根、41 区 708 根)。			
2.3、本周 3*28 支架安装 0 组 (0MW), 累计安装 538 组 (18.076MW), 3*58 支架累计安装 68 组 (3.845MW)。本周 400W 组件安装 0 片 (0MW), 累计安装 38976 片 (11.59MW)。本周多晶 325W 组件累计安装 4350 片 (1.413MW)。			
2.4、本周 27 区电气完成 100%, 29 区电气完成 100%, 28 区电气完成 100%, 41 区电气完成 100%。35 区电气完成 60%。			

3、高庄区域

3.1、高庄区域一台挖机场平 23#，

3.2、支架打桩 0 根，共计完成 2874 根（24 区完成 993 根，25 区完成 889 根，26 区完成 992 根）。

3.3、支架本周安装 0 组（0.557MW），累计安装 223 组（计 11.306MW）（24.25.26 区）。组建本周安装 0 片（0MW）。累计安装 32448 片，约计 10.545MW。

3.4、26 区电气完成 100%，25 区完成 70%，24 区完成 50%。

下周计划：

光伏场区：

1、支架管桩完成 0 根。

2、高庄区域支架安装完成 0MW，组件安装 1MW。24 区电气完成 70%。25 区电气完成 80%。

3、杨家泊区域支架安装 0MW，组件安装 0MW，35 区完成 100%。

4、35KV 外线至升压站段拉管。

2、羲和电力：

2.1、中梁安装 116 根，累计完成 78.5%。

2.2、高压电缆敷设 850 米，累计完成 100%。

2.3、低压交流电缆辐射 12100 米。

2.4、电缆桥架安装 50 米。

下周计划：

1、中梁安装 145 段，总 432 段。

2、箱变电缆接线。

3、逆变器安装。

4、悬索试装。

需协调问题：须根设计协调确认逆变器安装方式。

二、监理单位：

1、施工进度以严重滞后，合理安排人机物料，加快施工进度，满足工期要求。

2、电缆敷设工艺必须符合设计及相关规范要求，确保质量。

3、电缆终端头制作必须严格按照工艺要求施工。

- 4、管桩材料尽快到货，不得影响工程进度。
- 5、已安装完成的支架组件存在问题的尽快排查自检整改。
- 6、集电线路尽快组织落实施工。
- 7 施工现场做好防火、防电、防盗、及材料保管统计工作，确保现场安全文明施工。
- 8、施工检验批等过程资料及时报审，做到与工程实体同步。
- 9、每日日报需如实上报工程进度及施工人员人数。
- 10、现场监理人员数量，监理工作满足实际施工需求。

三、业主单位：

- 1、目前电气工程跟不上安装，电气需加快进度，24 区、25 区电气需尽快落实完成。
- 2、本周日安排人员对每个区域进行自检互检排查，进行质量大检查。
- 3、尽快完成 30MW 达到并网要求，符合付款条件，需要建设单位代付款的施工班组，尽快跟总包单位签署代付协议。
- 4、施工班组与总包单位协调工程款项前提要符合合同工期节点，如需要申请建设单位代付，需要提供施工班组和总包签订的合同或协议，满足付款要求。
- 5、工人工资问题需要施工单位尽快协调解决，不得出现阻工、罢工影响工程进度及形象。
- 6、施工单位做好应对天津重污染黄色预警准备工作，做好应急预案。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 12. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监 理 周 例 会 会 议 签 到 表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019. 12. 20

[illegible]