

会 议 纪 要

编号: TJYJP-CZZH-HYJ6-015

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.12.27
会议主持人	严足贤		
会议主题：监理周例会			
上次会议问题落实情况： 无			
一、施工单位汇报施工情况：			
1、安徽天太：			
1.1、本周完成：光伏区支架管桩到桩 168 根，共计倒桩 8568 根。支架打桩 0 根，共计打桩 8272 根；桩头立柱焊接 500 个，共计焊接 8045 个；支架安装 0 组（0MW），共计安装 829 组（33.792MW）（21 区 38 组，24 区 76 组，25 区 70 组，26 区 77 组，27 区 30 组，28 区 120 组，29 区 120 组，35 区 66 组，36 区 96 组，40 区 57 组，41 区 96 组。）。组建本周安装 0 兆瓦，累计安装 32.137 兆瓦。			
1.2、钢平台主体累计完成 16 个。累计就位 14 个。			
1.3、桥架到货 0 米，累计到货 11214 米。箱变累计到货 9 台，共计到货 13 台。逆变器累计到货 8 台。组串式逆变器累计到货 12 台。汇流箱累计到货 220 台，1*4 电缆累计到货 0 米，累计到货 316589 米，直流电缆累计到货 79.816 千米，光纤累计到货 14.652 千米，通讯线累计到货 9.533 千米。高压电缆累计到货 14.878 千米。			
2、杨家泊区域			
2.1、一台挖机鱼塘改造。			
2.2、支架基础桩完成 0 根，总计完成 5398 根（21 区完成 837 根、27 区 414 根、28 区 880 根、29 区 878 根、35 区 518 根、36 区 704 根、40 区 459 根、41 区 708 根）。			
2.3、本周 3*28 支架安装 0 组（0MW），累计安装 538 组（18.076MW），3*58 支架累计安装 68 组（3.845MW）。本周 400W 组件安装 0 片（0MW），累计安装 38976 片（11.59MW）。本周多晶 325W 组件安装 4350 片（1.413MW）、累计安装 11310（3.675MW）。			
2.4、本周 27 区电气完成 100%，28 区电气完成 100%，29 区电气完成 100%，36 区电气完成，100%，41 区电气完成 100%。35 区电气完成 60%。			

3、高庄区域

3.1、高庄区域一台挖机场平 23#，

3.2、支架打桩 0 根，共计完成 2874 根（24 区完成 993 根，25 区完成 889 根，26 区完成 992 根）。

3.3、支架本周安装 0 组（0MW），累计安装 223 组（计 11.306MW）（24.25.26 区）。
组建本周安装 0 片（0MW）。累计安装 32448 片，约计 10.545MW。

3.4、26 区电气完成 100%，25 区完成 70%，24 区完成 50%。

下周计划：

光伏场区：

1、支架管桩完成 39、40 区。

2、高庄区域支架安装完成 0MW，组件安装 1MW。24 区电气完成 100%。25 区电气完成 100%。

3、杨家泊区域支架安装 1.5MW，组件安装 1.5MW。

4、35KV 外线至升压站段拉管。

2、羲和电力：

2.1、钢梁安装完成，共 484 根。焊接完成 294 根。

2.2、电缆沟铺沙、盖砖、回填 590 米。

下周计划：

1、钢梁焊接。

2、悬索安装。

3、逆变器安装。

需协调问题：需跟厂家设计协调确认逆变器接线安装方式。

二、监理单位：

1、施工单位提前安排好春节期间驻项施工人员名单及各项工作计划，做好安全交底工作，消除现场安全隐患，做好春节期间应急预案。

2、春节期间驻项施工人员做好现场防火、防盗、防电、及物料保管、成品保护工作。

3、光伏区施工现场施工及生活垃圾及时清理，物料堆放归类整齐，做到安全文明施工。

4、现场施工人员在施工过程中，有未戴安全帽、安全带现象，存在安全隐患，管理人员需要重视此类问题，做到监管到位确保现场安全。

5、本周进行了支架组件安装大检查，已安装完成的支架、组件部分存在紧固件缺少弹垫、垫片、螺母，及紧固件紧固不到位质量隐患；管桩桩头焊接焊缝不饱满质量问题，尽快排查自检整改，完成后报建设及监理部复查。

6、电缆沟电缆敷设、电缆沟回填、铺沙盖砖严格按照设计及规范要求施工。

7、施工检验批等过程资料及时报审，做到与工程实体同步。

8、现场监理人员数量，监理工作满足实际施工需求。

三、业主单位：

1、春节假期期间驻项人员工作安排到位，杜绝一切质量、安全事故。

2、春节前需组织各参建单位进行节前大检查，确保现场无任何隐患。

3、本周质量大检查发现的问题施工单位视起来，及时落实整改，消除质量缺陷。

4、工人工资问题需要施工单位尽快协调解决，不得出现阻工、罢工影响工程进度及形象。

5、电气各项试验提前安排计划进行。

6、天太单位与羲和单位沟通确定电缆走向，避免产生重复施工。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.12.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理周例会 会议签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019. 12. 27

[illegible]