

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-HYJY-015

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 李进贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020.01.05
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: 1.1、支架管桩共计到桩 500 根, 共计到桩 9068 根。支架打桩 412 根, 共计打桩 8684 根。柱头焊接 600 个, 共计焊接 8645 个, 支架安装 16 组 (0.537MW), 共计安装 845 组 (34.329MW) (21 区 38 组, 24 区 78 组, 25 区 78 组, 26 区 77 组, 27 区 30 组, 28 区 120 组, 29 区 120 组, 35 区 66 组, 36 区 96 组, 40 区 73 组, 41 区 96 组。)。组建本周安装 0 兆瓦, 累计安装 32.137 兆瓦。 1.2、钢平台主体累计完成 16 个。累计就位 14 个。 1.3、桥架到货 0 米, 累计到货 11214 米。箱变累计到货 9 台, 共计到货 13 台。逆变器累计到货 8 台。组串式逆变器累计到货 12 台。汇流箱累计到货 220 台, 1*4 电缆累计到货 0 米, 累计到货 316589 米, 直流电缆累计到货 79.816 千米, 光纤累计到货 14.652 千米, 通讯线累计到货 9.533 千米。高压电缆累计到货 14.878 千米。 2、杨家泊区域 2.1、一台挖机鱼塘改造。 2.2、支架基础桩完成 420 根, 总计完成 5818 根 (21 区完成 837 根、27 区 414 根、28 区 880 根、29 区 878 根、35 区 518 根、36 区 704 根、40 区 879 根、41 区 708 根)。 2.3、本周 3*28 支架安装 16 组, 累计安装 554 组 (18.614MW), 3*58 支架累计安装 68 组 (3.845MW)。本周 400W 组件安装 0 片 (0MW), 累计安装 38976 片 (11.59MW)。本周多晶 325W 组件安装 4350 片 (1.413MW)、累计安装 11310 (3.675MW)。 2.4、本周 27 区电气完成 100%, 28 区电气完成 100%, 29 区电气完成 100%, 36 区电气完成, 100%, 41 区电气完成 100%。35 区电气完成 60%, 高压电缆敷设完成 50%。			

3、高庄区域

3.1、高庄区域一台挖机场平 23#，

3.2、支架打桩 0 根，共计完成 2874 根（24 区完成 993 根，25 区完成 889 根，26 区完成 992 根）。

3.3、支架本周安装 0 组（0MW），累计安装 233 组（计 11.813MW）（24.25.26 区）。
组建本周安装 0 片（0MW）。累计安装 32448 片，约计 10.545MW。

3.4、26 区电气完成 100%，25 区完成 90%，24 区完成 90%。

3.5、高压电缆敷设完成 100%。

下周计划：

光伏场区：

1、支架管桩完成 1000 根。

2、高庄区域支架安装完成 0MW，组件安装 0MW。24 区电气完成 100%。25 区电气完成 100%。

3、杨家泊区域支架安装 1MW，组件安装 1MW。

4、35KV 外线至升压站段拉管。

2、羲和电力：

2.1、钢梁焊接完成 484 根，个别有漏焊后期补焊。

2.2、电缆沟铺沙、盖砖、回填完成。

2.3、组件索挂设 24 条。

下周计划：

1、悬索安装。

2、逆变器安装。

二、监理单位：

1、施工单位提前安排好春节期间驻项施工人员名单及联系方式等各项工作计划，做好安全交底工作，消除现场安全隐患，做好春节期间应急预案，落实安全职责。

2、春节期间驻项施工人员做好现场防火、防盗、防电、及物料保管、成品保护工作。

3、光伏区施工现场施工及生活垃圾及时清理，物料堆放归类整齐，做到安全文明施工。

4、现场施工人员在施工过程中，有未戴安全帽、安全带现象，存在安全隐患，管理人员需要重视此类问题，做到监管到位确保现场安全。

5、支架、组件紧固件缺失、松动的，春节假期前必须整改完成。

6、施工单位需确定春节离场日期及返场日期，报审退场申请及年后开工计划报建设及监理单位。

7、施工检验批等过程资料及时报审，做到与工程实体同步。

8、隐蔽工程必须报验，验收合格后方可进行下道工序施工，避免质量隐患。

9、乙供材料到场，必须报验进行材料到货检查，提供质量证明文件，合格后方可用于本工程。

10、现场监理人员数量，监理工作满足实际施工需求。

三、业主单位：

1、春节假期期间驻项人员工作安排到位，杜绝一切质量、安全事故。

2、施工单位于1月7日前上报春节前后的工作计划，1月9日进行春节前大检查，各单位做好准备工作，现场遗留问题尽快整改，如有发现未整改完成、现场材料设备等物资没有归类、收集统计、堆放稳固抗风、防火，将进行经济考核，现场遗失物资由施工单位自行承担。

4、施工单位需尽快落实春节期间留守工人安全交底，报审离场各项计划。

5、场区检查问题事宜需及时整改，如未及时整改，将进行经济考核。

6、施工现场必须戴安全带及安全帽，一经发现，将严格按照安全管理规定进行经济考核。

7、施工单位应尽快上报集电线路春节前施工计划。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.01.05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理周例会 会议签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2020.01.05

[illegible]