

会议纪要

编号: TJYJP-GZZH-4TJY-017

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: [Signature]

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020.04.03
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: 1.1、支架管桩共计到桩 0 根, 共计到桩 9068 根。支架打桩 0 根, 共计打桩 9068 根。柱头焊接 0 个, 共计焊接 8645 个, 支架安装 0 组(0MW), 共计安装 904 组(35.918MW) (21 区 38 组, 24 区 78 组, 25 区 78 组, 26 区 77 组, 27 区 30 组, 28 区 120 组, 29 区 120 组, 35 区 66 组, 36 区 96 组, 40 区 105 组, 41 区 96 组。)。组建本周安装 0.16 兆瓦, 累计安装 34.405 兆瓦。 1.2、钢平台主体累计完成 16 个, 本周就位 2 个, 累计就位 16 个。 1.3、桥架到货 0 米, 累计到货 11214 米。箱变累计到货 9 台, 共计到货 13 台。逆变器累计到货 8 台。组串式逆变器累计到货 12 台。汇流箱累计到货 220 台, 1*4 电缆累计到货 0 米, 累计到货 316589 米, 直流电缆累计到货 79.816 千米, 光纤累计到货 14.652 千米, 通讯线累计到货 9.533 千米。高压电缆累计到货 14.878 千米。 2、杨家泊区域 2.1、支架基础桩完成 0 根, 总计完成 6189 根 (21 区完成 836 根、27 区 414 根、28 区 880 根、29 区 878 根、35 区 518 根、36 区 703 根、37 区 104 根、38 区 143 根、39 区 133 根、40 区 879 根、41 区 701 根)。 2.2、本周 3*28 支架安装 0 组, 累计安装 603 组 (20.26MW), 3*58 支架累计安装 68 组 (3.845MW)。本周 400W 组件安装 400 片, 累计安装 50464 片 (20.185MW)。本周多晶 325W 组件安装 0 片 (0MW)、累计安装 11310 片 (3.675MW)。 3、高庄区域 3.1、支架打桩 0 根, 共计完成 2874 根 (24 区完成 993 根, 25 区完成 889 根, 26 区完成 992 根)。			

3.2、支架本周安装 0 组 (0MW)，累计安装 233 组 (计 11.813MW) (24.25.26 区)。
组建本周安装 0 片 (0MW)。累计安装 32448 片，约计 10.545MW。

3.3、26 区电气完成 100%，25 区完成 90%，24 区完成 90%。

3.4、高压电缆敷设完成 100%。

下周计划：

光伏场区：

1、支架管桩完成 1000 根。

2、高庄区域支架安装完成 0MW，组件安装 0.5MW。24 区电气完成 80%，25 区电气完成 80%。

3、杨家泊区域支架安装 1MW，组件安装 1MW。

4、35KV 外线至升压站段拉管，电缆井开挖。

2、羲和电力：

2.1、桩头防腐 57 根。

2.2、 $1 \times 4 \text{ mm}^2$ 线敷设 11000 米。

下周计划：

1、桩头防腐。

2、 $1 \times 4 \text{ mm}^2$ 线敷设 11000 米。

二、监理单位：

1、施工单位严格按照施工进度计划，合理安排人机物料，确保建设单位进度要求 4 月 30 日前完工。

2、施工单位配备施工人员名单及安全交底工作，配备好防疫物资，每日对施工人员进行体温监控，施工人员住所必须每天进行消毒。

3、现场施工人员在施工过程中，有未戴安全帽、安全带现象，存在安全隐患，管理人员需要重视此类问题，做到监管到位确保现场安全。

4、施工单位在场区内应配备足够消防设备，清明节期间加强安全巡视，杜绝火灾等一系列安全隐患。

5、隐蔽工程必须报验，验收合格后方可进行下道工序施工，避免质量隐患。

6、监理发送的通知单要求尽快整改回复落实。

7、春节期间烧毁组件数量统计清单报建设及监理单位。

8、箱变平台防腐施工除锈到位方可进行涂刷防腐漆，刷漆施工注意电缆、桥架保护。

9、组件支架紧固整改尽快整改完成，组件安装施工严格按照工艺要求施工，紧固件确保不要遗漏弹垫、垫片。

9、现场监理人员数量，监理工作满足实际施工需求。

三、建设单位：

1、天太施工单位尽快落实到桩情况，并结合实际4月5日前上报管桩施工计划，不及时上报每滞后一天进行经济考核2000元，4月4日保证到桩200根，此后确保每日到桩400根，管桩连续到货三天内必须组织打桩机、打桩人员进场，进行打桩施工；管桩没有按要求及时到场，将按照每天5000元进行经济考核。

2、天太施工单位于4月5日前上报施工进度详细工作计划，按建设单位要求4月30日剩余部分全部完工，否则按建设单位下发的编号为TW-TBY-008工程联系单执行，对施工单位进行经济考核，逾期由施工单位自行承担。

3、羲和施工单位于4月5日前上报施工进度详细工作计划，按建设单位要求4月30日剩余部分全部完工，否则按监理部发送的编号为TJYJP-CZZH-LXD-020监理工作联系单要求执行，对施工单位进行经济考核，逾期由施工单位自行承担。

4、施工单位需尽快上报施工人员安全交底及各项计划。

5、清明期间做好防火工作，确保现场物资安全。

6、施工现场必须戴安全带及安全帽，一经发现，将严格按照安全管理规定进行经济考核。

7、施工单位应尽快上报集电线路施工计划，集电线路进行复测。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.04.03

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监 理 周 例 会 会 议 签 到 表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2020.04.03

[illegible]