

会议纪要

编号: TJYJR-CZZH-HYJY-019

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	升压站会议室	会议时间	2020.04.17
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: 1.1)、(管桩) 支架管桩共计到桩 808 根, 共计到桩 10739 根。支架打桩 691 根, 共计打桩 10527 根。 2)、(支架) 柱头焊接 1033 个, 共计焊接 9778 个, 支架安装 43 组 (0MW), 共计安装 919 组 (38MW) (21 区 56 组, 24 区 78 组, 25 区 78 组, 26 区 77 组, 27 区 30 组, 28 区 120 组, 29 区 120 组, 35 区 66 组, 36 区 96 组, 40 区 120 组, 41 区 96 组。)。 3)、组建本周安装 1.22 兆瓦, 累计安装 36.1 兆瓦。 1.2、钢平台主体累计完成 16 个, 本周就位 0 个, 累计就位 16 个。 1.3、桥架到货 0 米, 累计到货 11214 米。箱变累计到货 9 台, 共计到货 13 台。逆变器累计到货 8 台。组串式逆变器累计到货 12 台。汇流箱累计到货 220 台, 1*4 电缆累计到货 0 米, 累计到货 316589 米, 直流电缆累计到货 79.816 千米, 光纤累计到货 14.652 千米, 通讯线累计到货 9.533 千米。高压电缆累计到货 14.878 千米。 2、杨家泊区域 2.1、支架基础桩完成 691 根, 总计完成 7493 根 (21 区完成 836 根、27 区 414 根、28 区 880 根、29 区 878 根、35 区 518 根、36 区 703 根、37 区 698 根、38 区 652 根、39 区 624 根、40 区 879 根、41 区 701 根)。 2.2、本周 3*28 支架安装 13 组, 累计安装 631 组 (21.2MW), 3*58 支架累计安装 83 组 (5.78MW)。本周 400W 组件安装 1256 片, 累计安装 52920 片 (21.17MW)。本周多晶 325W 组件安装 1566 片 (0MW)、累计安装 12876 片 (4.18MW)。 2.3、本周 27 区电气完成 100%, 28 区电气完成 100%, 29 区电气完成 100%, 35 区电气完成 60%, 36 区电气完成 100%, 41 区电气完成 100%, 高压电缆敷设完成 100%。			

3、高庄区域

3.1、支架打桩 0 根，共计完成 2874 根（24 区完成 993 根，25 区完成 889 根，26 区完成 992 根）。

3.2、支架本周安装 0 组（0MW），累计安装 233 组（计 11.813MW）（24.25.26 区）。组建本周安装 668 片（0.22MW）。累计安装 33116 片，约计 10.765MW。

3.3、26 区电气完成 100%，25 区完成 70%，24 区完成 80%。

3.4、高压电缆敷设完成 100%。

下周计划：

光伏场区：

1、支架管桩完成 1000 根。

2、高庄区域支架安装完成 0MW，组件安装 0.5MW。24 区电气完成 95%，25 区电气完成 80%。

3、杨家泊区域支架安装 2MW，组件安装 2MW。

4、35KV 外线至升压站段拉管，电缆井开挖。

2、羲和电力：

2.1、1×4 电缆敷设 18000 米，共 83000 米，总 198000 米。

2.2、悬索放设 118 根，共 180 根，总 180 根。

下周计划：

1、悬索拉紧。

2、撑杆安装。

3、组件试桩。

二、监理单位：

1、目前施工进度缓慢，我监理部以多次会议中及发送联系单要求加快进度，望各施工单位合理安排，确保按工期要求完工。

2、现场存在质量问题及时整改，管理人员加强质量管控，避免返工。

3、进场材料必须报验，每日物料到货情况日报中需体现；现场不符合要求问题材料一律不得施工，以使用的整改更换，做好现场物料保管工作。

4、加强现场安全管理，安全员必须现场进行安全管控，落实安全管理职责，做到零风险、零事故，消除安全隐患，确保现场安全文明施工。

4、施工单位施工过程资料及时报验做到与工程实体同步，未跟工程实体同步，资料虚假，监理有权拒绝签字验收。

5、监理发送的通知单要求尽快整改回复落实，如逾期未回复，我单位将按施工管理条例对施工单位进行经济考核。

6、现场监理人员数量，监理工作满足实际施工需求。

三、建设单位：

1、施工单位进场人员做到实名制上报、实名制管理，所有进场人员必须是绿码，人员未及时报备的清退出场，避免人员劳务纠纷，做好防疫工作。

2、对于现场质量、安全问题，监理单位严格按照施工管理条例执行该进行考核的进行考核。

3、现场配备专职预防火灾人员，对场区进行巡视，现场消防设备配备齐全，杜绝火灾发生。

4、本月 20 日高庄区组件到货，做好到货安排工作。

5、羲和单位承包工程 5 月 15 日前，必须满足全容量并网条件。

6、天太单位承包工程即日起 15 日内，37#、38#、39#区满足并网条件；落实确认各分包生产责任，本月 18 日前上报建设及监理单位，确认工程量计划安排函件，5 月 15 日工程整体达到全容量并网条件。若达到条件要求，分包进度款可申请建设单位代付，达不到要求，后续工程量不得给与承包，工程款不得申请建设单位进行代付。

7、羲和单位钢梁焊接必须严格按照设计及相关规范要求施工。

8、现场做到安全文明施工，确保安全生产，现场必须要有专职安全员。

9、施工各项资料及时报验，做到与工程实体同步，符合验收要求。

四、天太单位：

1、祁建军：严格按照监理及建设单位要求，做到进度要求，确保工程质量，做到现场安全文明施工。我单位资料员本月 29 日到场，会尽快上报施工资料。

2、朱辉：37#区确认可以 15 日内达到并网要求。

3、冯开良：缺支架组件安装紧固件材料需解决，目前正在联系增加人员，39#区 18 日上午回复确认 15 内是否可完成并网要求。

4、张庆后：管桩材料供货不及时，造成打桩半天、窝工半天情况，需管桩材料供货及时；对打桩质量问题会及时落实整改，严格按设计及规范要求施工。

五、義和单位：（刘纪红）

1、严格按照监理及建设单位要求，保进度、保质量，做到现场安全文明施工。施工资料会尽快上报做到真实有效。

2、对于钢梁焊接质量问题我单位尽快落实整改，确保工程质量。

（后附会议签到表）

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、義和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.04.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理周例会 会议签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2020.04.17

[illegible]