

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-HYJY-020

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	升压站会议室	会议时间	2020.04.24
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: 1.1)、(管桩) 支架管桩共计到桩 659 根, 共计到桩 11395 根。支架打桩 513 根, 共计打桩 11040 根。 2)、(支架) 柱头焊接 426 个, 共计焊接 10204 个, 支架安装 61 组 (2.04MW), 共计安装 980 组 (40.04MW) (21 区 57 组, 24 区 78 组, 25 区 78 组; 26 区 77 组, 27 区 30 组, 28 区 120 组, 29 区 120 组, 35 区 66 组, 36 区 96 组, 37 区 37 组, 38 区 9 组, 40 区 120 组, 41 区 96 组。)。 3)、组建本周安装 1.12 兆瓦, 累计安装 37.22 兆瓦。 1.2、钢平台主体累计完成 16 个, 本周就位 0 个, 累计就位 16 个。 1.3、桥架到货 0 米, 累计到货 11214 米。箱变累计到货 9 台, 共计到货 13 台。逆变器累计到货 8 台。组串式逆变器累计到货 12 台。汇流箱累计到货 220 台, 1*4 电缆累计到货 0 米, 累计到货 316589 米, 直流电缆累计到货 79.816 千米, 光纤累计到货 14.652 千米, 通讯线累计到货 9.533 千米。高压电缆累计到货 14.878 千米。 2、杨家泊区域 2.1、支架基础桩完成 879 根, 总计完成 8072 根 (21 区完成 836 根、27 区 414 根、28 区 880 根、29 区 878 根、35 区 706 根、36 区 703 根、37 区 698 根、38 区 691 根、39 区 686 根、40 区 879 根、41 区 701 根)。 2.2、本周 3*28 支架安装 28 组, 累计安装 695 组 (23.352MW), 3*58 支架累计安装 87 组 (4.919MW)。本周 400W 组件安装 2100 片, 累计安装 55020 片 (22MW)。本周多晶 325W 组件安装 696 片 (0MW)、累计安装 13572 片 (4.41MW)。 2.3、本周 21 区电气完成 50%, 27 区电气完成 100%, 28 区电气完成 100%, 29 区电			

气完成 100%，35 区电气完成 60%，36 区电气完成 100%，41 区电气完成 100%，高压电缆敷设完成 100%。

3、高庄区域

3.1、支架打桩 161 根，共计完成 3035 根（22 区完成 161 根，24 区完成 993 根，25 区完成 889 根，26 区完成 992 根）。

3.2、支架本周安装 0 组（0MW），累计安装 234 组（计 11.813MW）（24.25.26 区）。组件本周安装 156 片（0.05MW）。累计安装 33272 片，约计 10.813MW。

3.3、24 区完成 80%，25 区完成 70%，26 区电气完成 100%。

3.4、高压电缆敷设完成 100%。

集电线路：

1、电缆井完成 0 个开槽，累计完成 3 个。

2、高庄区域拉管 2939 米。

3、放线准备工作。

下周计划：

光伏场区：

1、支架管桩完成 1000 根。

2、高庄区域支架安装完成 0MW，组件安装 0.5MW。24 区电气完成 95%，25 区电气完成 80%。

3、杨家泊区域支架安装 2MW，组件安装 2MW。

4、35KV 外线至升压站段拉管 2000 米，电缆井开挖 5 个。

2、羲和电力：

2.1、组件索完成 102 根，总 180 根。

2.2、承重索完成 92 根，总 1584 根。

2.3、撑杆完成 120 根，总 7920 根。

2.4、组件试桩 20 片，总 47520 片。

下周计划：

1、组件索拉紧完成 100%。

2、承重索安装 700 根，完成 44%。

3、撑杆安装 2880 根，完成 36%。

4、组件安装 1920 片，4%

二、监理单位：

1、施工进度未达到进度计划要求，需确保质量安全前提下，加快进度，确保工期。

2、各单位每日需进行班前交底会议，进行工序安全质量交底，我监理单位将对交底记录进行抽查，若未落实，将进行考核。

3、施工日报上报需及时每日晚七点前上报，附施工节点照片、班前交底照片，望严格落实。

4、组件被风吹损脱落情况，监理部以发送通知单至今已三天仍未落实整改，要求今日整改完成，若未完成将进行双倍考核。

5、集电线路电缆井施工，上报专项施工方案，必须进行隐蔽工程工序报验，钢筋、混凝土等材料送检，基坑开挖做护坡，施工做好安全防护措施。

6、做好现场工序交接、自检自验工作，落实工序质量工艺交底，确保工程质量，避免上下道工序施工班组互相推脱责任。

7、羲和单位组件安装高空作业，上报撑杆、组件安装专项施工及安全方案，每日做好班前安全交底工作，施工人员安全防护用具配备齐全，消除安全隐患，方可进行施工。

8、加强现场安全管理，安全员必须现场进行安全管控，落实安全管理职责，做到零风险、零事故，消除安全隐患，确保现场安全文明施工。

9、施工单位施工过程资料及时报验做到与工程实体同步，未跟工程实体同步，资料虚假，监理有权拒绝签字验收。

10、现场监理人员数量，监理工作满足实际施工需求。

三、建设单位：

1、施工材料报验、工序报验、相关试验报告等各项资料及时上报，做到与工程实体同步。

2、施工单位进场人员做到实名制上报、实名制管理，上报施工人员花名册、身份证复印件。

3、天津新冠疫情管理加强，项目各单位人员办理出入证，加强防疫管控。

4、现场施工进度完成 50MW 工程量，质量验收合格，满足合同付款要求，方可进行进度款申请。

5、现场缺失物料尽快进行统计上报采购，不得影响工期。

6、天太单位根据施工节点，倒排工期计划，三天内上报建设及监理单位进度计划表。

7、总包单位加强现场管理，落实管理人员职责，施工项目经理不得私自离开项目，如需外出需向建设单位请假报备。

8、羲和单位高空作业，必须确保施工人员安全，消除安全隐患。

9、现场杜绝火灾、一切安全事故，人员保险过期的尽快购买，确保人员安全。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.04.24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监 理 周 例 会 会 议 签 到 表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2020.04.24

[illegible]