

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-HY1Y-025

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	升压站会议室	会议时间	2020.05.29
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: 1.1)、(管桩) 支架管桩共计到桩 0 根, 共计到桩 12905 根。 2)、(支架) 柱头焊接 186 个, 共计焊接 12033 个, 支架安装 12 组。共计安装 1300 组(49.8MW) 3) 组件: 组件本周安装 0.705 兆瓦, 累计安装 46.865 兆瓦。 1.2、钢平台主体累计完成 16 个, 本周就位 0 个, 累计就位 16 个。 1.3、桥架到货 0 米, 累计到货 11214 米。箱变累计到货 9 台, 共计到货 13 台。逆变器累计到货 8 台。组串式逆变器累计到货 12 台。汇流箱累计到货 220 台, 1*4 电缆累计到货 0 米, 累计到货 316589 米, 直流电缆累计到货 79.816 千米, 光纤累计到货 14.652 千米, 通讯线累计到货 9.533 千米。高压电缆累计到货 14.878 千米。 2、杨家泊区域 21 区 (3.364725MW): 支架及组件安装 3.22335MW, 剩余 0.141375MW 缺失支架材料, 已申请采购, 电气完成 3.22335MW: 27 区 (1.696MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 28 区 (4.032MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 29 区 (4.032MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 41 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 35 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 90%。 36 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 37 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 75%。 38 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 0.672MW, 缺失支架材料已申请采购。			

39 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%。

40 区 (4.032MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 90%。

杨家泊区域累计完成组件安装 33.81235MW, 电气完成 25.2402MW

3、高庄区域

22 区 (3.954MW): 支架完成 3.954MW, 组件完成 1.3MW。

23 区 (3.954MW): 支架完成 3.42MW, 组件完成 0.391MW。

24 区 (3.954MW): 支架及组件完成 3.954MW, 电气完成 100%。

25 区 (3.954MW): 支架及组件完成 3.454MW, 电气完成 80%。

26 区 (3.954MW): 支架及组件完成 3.954MW, 电气完成 100%。

高庄区域累计完成支架安装 19.0329MW, 完成组件安装 13.098MW, 电气完成 11.0712MW。

光伏区高压集电线路电缆终端已全部制作完成。

集电线路:

1、开挖 4 个电缆井, 18#、19#、21#、22#、23#电缆井浇筑完成。

2、拉管 2750 米, 累计 8659 米。

3、已完成敷设 16 号井——15 号井——14 号井电缆 559 米, 敷设 21 号井——20 号井——19 号井——18 号井电缆 670 米, 18 号井——17 号井电缆 475 米, 17 号井-16 号井电缆 275 米。敷设 26 号箱变至 22 号井电缆 230 米, 22 号井至 21 号井电缆 773 米, 敷设 21 号井至 20 号井至 19 号井至 18 号井放线完成 35 号箱变 9-1 号井 3*400 电缆 478 米, 39 号箱变至 9-1 号井 3*400 电缆 562 米, 35 号箱变至 9-2 号井 3*400 电缆 676 米。

下周计划:

光伏场区:

1、高庄区域支架安装全部完成, 组件安装 2MW, 电气 24, 25, 26 区全部完善, 22 区完成 30%。

2、杨家泊区域除缺料情况, 电气施工。

3、35KV 外线至升压站段拉管 2 千米, 电缆井开挖 5 个。

4、场区高压电缆完成耐压试验。

2、羲和电力:

2.1、撑杆完成 100%。

2.2、组件安装 22205 片, 累计 44520 片, 总 47520 片。

2.3、低压电缆接线完成 100%。

2.4、1×4 电缆接线完成 26 台，累计 70 台，总 88 台。

下周计划：

1、组件安装 3000 片，累计完成 100%。

2、1×4 电缆接线完成 18 台，累计完成 100%。

3、组串测试完成。

4、高压试验完成。

5、消缺开始。

二、监理单位：

1、集电线路电缆井基础防水各项隐蔽工程工序施工必须向监理部报验；目前已浇筑完电缆井混凝土表面已有裂缝情况，做好养护措施；电缆井内部有浸水问题，要求做好电缆防护。

2、高庄组件安装存在压块未贴紧有缝隙情况，要求现场施工人员严格按照工艺要求施工，杜绝质量隐患。

3、羲和以进入施工收尾阶段，现场垃圾及时清理，确保现场整洁，做到安全文明施工，做好三级自检工作，完工后及时报验进行预验收。

4、羲和单位乙供各项材料送检未落实，尽快落实。

5、已完工的区域及时消缺，进行报验进行中间验收工作。

6、目前工程已进入尾期，施工各项资料尽快报审。

7、天太单位在确保安全的前提下加快进度，避免造成损失。

8、现场监理工作及人员满足实际需求。

三、建设单位：

1、羲和即将完工，做好三级自检工作，消缺完后报监理部预验收申请，进行预检验收。

2、总包单位各项资料尽快整理好及时报验，完工消缺完后提交三级自检报告，按验收程序报验。

3、即将进入 6 月份，按国家要求 6 月份为安全月，各单位做好安全月活动宣传培训方案计划。

4、现场电缆盘要做到集中收集、集中管理，避免丢失。

5、监理单位审批施工单位报验资料，不合格分部分项工程不予签字验收，望总包单位重视。

6、总包提交验收申请前做好消缺工作，避免验收消缺问题项多，造成整改消缺期延长，竣工验收日期拖后，工程款滞后。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.05.29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监 理 周 例 会 会 议 签 到 表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2020.05.29

[illegible]