

会议纪要

编号: TJYJR-CZZH-HYJY-028

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	升压站会议室	会议时间	2020.07.11
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: 1.1)、(管桩) 支架管桩共计到桩 0 根, 共计到桩 12875 根。 2)、(支架) 累计安装 52.9 兆瓦 (剩余 21 区及 38 区部分未完成) 3) 组件: 累计安装 51.767 兆瓦, 电气完成 47.5637 兆瓦。 1.2、钢平台主体累计完成 16 个, 本周就位 0 个, 累计就位 16 个。 1.3、桥架到货 0 米, 累计到货 11214 米。箱变累计到货 9 台, 共计到货 13 台。逆变器累计到货 8 台。组串式逆变器累计到货 12 台。汇流箱累计到货 220 台, 1*4 电缆累计到货 0 米, 累计到货 316589 米, 直流电缆累计到货 79.816 千米, 光纤累计到货 14.652 千米, 通讯线累计到货 9.533 千米。高压电缆累计到货 14.878 千米。 2、杨家泊区域 21 区 (3.364725MW): 支架及组件安装 3.22335MW, 剩余 0.141375MW 缺失支架材料, 已申请采购, 电气完成 3.22335MW: 27 区 (1.696MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 28 区 (4.032MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 29 区 (4.032MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 41 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 35 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 36 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 37 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。 38 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 0.8MW, 电气完成 70%。 39 区 (3.225MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 50%。			

40 区 (4.032MW): 支架及组件安装完成 100%, 电气完成 100%。

杨家泊区域累计完成组件安装 33.91235MW, 电气完成 33.7853MW

3、高庄区域

22 区 (3.1941MW): 支架完成 3.1941MW, 组件完成 3.1941MW, 电气完成 40%。

23 区 (3.83292MW): 支架完成 3.83292MW, 组件完成 3.83292MW, 电气完成 40%。

24 区 (3.954MW): 支架及组件完成 3.954MW, 电气完成 100%。

25 区 (3.954MW): 支架及组件完成 3.954MW, 电气完成 100%。

26 区 (3.954MW): 支架及组件完成 3.954MW, 电气完成 100%。

高庄区域累计完成支架安装 18.88902MW, 完成组件安装 16.6531MW, 电气完成 13.7784MW。

光伏区高压集电线路电缆终端已全部制作完成。

场区集电线路耐压试验全部完成, 箱变单体试验全部完成。

集电线路:

1、5#、6#、7#、9-2#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、21#、22#、23#合计 15 个电缆井浇筑完成, 剩余 9 个未完成。

2、拉管 960 米, 累计 9619 米。

3、已完成敷设 16 号井——15 号井——14 号井电缆 559 米, 敷设 21 号井——20 号井——19 号井——18 号井电缆 670 米, 18 号井——17 号井电缆 475 米, 17 号井-16 号井电缆 275 米。敷设 26 号箱变至 22 号井电缆 230 米, 22 号井至 21 号井电缆 773 米, 敷设 21 号井至 20 号井至 19 号井至 18 号井放线完成 35 号箱变 9-1 号井 3*400 电缆 478 米, 39 号箱变至 9-1 号井 3*400 电缆 562 米, 35 号箱变至 9-2 号井 3*400 电缆 676 米。

下周计划:

全场区施工完成

2020 年 07 月 20 日集电线路电缆井完成施工

2、羲和电力

1)、整理垃圾

2)、拉索防腐

下周计划:

补齐剩余组件安装

二、监理单位：

1、集电线路电缆井有蜂窝、漏筋、裂缝情况及垫层浇筑不水平、防水工序未按图纸施工，已下发 044 号通知单令其整改，至今未见整改。望尽快整改落实，确保工程质量。

2、杨家泊组件安装施工缓慢，合理增加人力、物力，同时在确保安全、质量前提下，加快施工进度，确保 2020 年 07 月 15 日完成全容量并网。

3、羲和单位尽快落实自检及现场组件成品排查工作，确保工程质量。

4、天太单位现场施工出现人员受伤，未上报，造成一切责任由你单位自行承担。望你单位引以为戒，加强安全管理，做好安全培训、宣传，提高施工人员安全意识，做到安全文明施工，杜绝安全隐患。

5、至今我单位未见授权签字书及工程项目人员职务任命，如若拒交相关材料，我监理部一律不予认可、不予签字，落实施工过程资料上报。

6、我监理部下发通知单至今未见回复，要求两家总包单位尽快整改回复。

7、现场监理工作及人员满足实际需求。

三、建设单位：

1、天太单位做好并网前检查工作，根据你单位给出的承诺函 2020 年 07 月 15 日全额并网，若 2020 年 07 月 15 日未完工，我方将按合同条款进行执行，出现任何问题，你单位自行承担。

2、两家总包单位需将过程资料整理及公司授权全部提交上报，按照资料交底进行整理。

3、杨家泊 21#区必须做完所有施工，全容量并网，如若未完成，进行伍万元经济考核。

4、在 2020 年 07 月 15 日前未完成全容量并网，我单位后期不予进行偏离合同进行支付，如若出现经济纠纷，相应后果你单位自行承担，或通过司法程序解决。

5、两家总包单位施工保险已过期，望你单位及时续保。

6、监理单位严抓现场安全问题，确保现场人员安全，发现未佩戴安全帽及安全带，直接拍照进行经济考核。

7、所有分包单位所签合同，出现任何问题由分包与总包自行解决，如若协商不成可直接进行报警处理，分包与个人如若不能胜任现场施工，直接自行撤场。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.07.11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监 理 周 例 会 会 议 签 到 表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2020.07.11

[illegible]