

会议纪要

编号: TJYTP-CZZH-HYJY-029

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目



会议地点	升压站会议室	会议时间	2020.10.09
会议主持人	严足贤		
会议主题：监理周例会			
上次会议问题落实情况： 无			
主要内容：			
现已完成全容量并网发电，消缺内容如下：			
一、施工单位：			
1、消缺将会提前报备运维，开具工作票后，方可进入现场消缺施工。			
2、各施工班组将会各自排查区域问题，如箱变、逆变器防火封堵、箱内卫生及挂牌等，及时检查，及时杜绝。			
3、下周落实现场除草施工。			
4、于 2020 年 10 月 15 日前完成全部消缺工作及三级自检，上报监理项目部、业主项目部验收。			
二、监理单位：			
1、现场消缺施工缓慢，应合理增加人力、物力，增加消缺进度。在确保人员安全的前提下，完成消缺。			
2、集电线路至今未见消缺整改，你单位尽快落实，加快施工进度。			
3、验收前，现场材料物资需收集管理移交运维，现场垃圾同步清理干净。			
4、你单位在消缺完成三级自检后，上报我监理部自验报告。			
5、进入带电区域消缺，应提前向运维报备，开具工作票后，方可进场消缺。			
6、现场消缺人员进入带电区域需佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护工具，确保人员安全。			
7、施工单位在消缺施工过程中，加强自检，发现问题及时整改。			
8、现场监理工作及人员满足实际需求。			
三、建设单位：			
1、竣工验收流程，由总包三级自检完成后上报监理单位及建设单位项目部预验收，			

预验收合格后，由建设单位上报公司，申请竣工验收。

- 2、现场组件支架等安装质量问题需加紧整改，紧固件两平一弹，确保工程质量。
- 3、现场物资需及时回收，移交运维，已多次强调，尽快落实此类问题。
- 4、过程资料与工程同步，尽快落实完善你单位资料。
- 5、箱变、逆变器电缆走向及标识标牌消缺工作及时落实整改。
- 6、现场杂草较多，需要你单位在验收前完成除草工作。
- 7、现场检修道路不能满足运维日后巡检，你单位按照合同要求进行检修道路施工。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.10.09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理周例会 会议 签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2020.10.09

[illegible]