

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-HYJY-030

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	升压站会议室	会议时间	2020.11.02
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
主要内容: 现已完成全容量并网发电, 剩余消缺内容如下: 天太单位消缺情况: 1、杨家泊除草施工已全部完成 2、杨家泊检修道路施工已全部完成 3、光伏区接地施工全部完成 4、箱变挡水条施工全部完成 5、光伏区不发电支路全部消缺完成 6、光伏区桥架盖板已完成 7、其他消缺项, 在施工中 羲和单位消缺情况: 1、组件和撑杆距离调整已完成 2、已完成全部电气消缺 一、监理单位: 1、现场消缺项施工缓慢, 应合理增加人力、物力, 增加消缺进度。在确保人员安全的前提下, 完成消缺项。 2、集电线路至今未见消缺项整改, 你单位尽快落实, 加快施工进度。 3、21区檩条和斜梁缺少紧固件未整改, 需立即落实整改。 4、个别电缆防火涂料、桩头防腐未做, 望你单位立即落实整改。 5、现场监理工作及人员满足实际需求。 三、建设单位: 1、天太单位按照重大缺陷、严重缺陷、一般缺陷, 一一落实整改, 如整改不了说			

明申请。

- 2、集电线路存在积水、电缆浸泡在水中，望你单位尽快落实整改。
- 3、消缺过程中，加强自检排查，发现问题及时整改。
- 4、你单位竣工资料缺试验报告，望你单位尽快落实，方可申请竣工验收。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.11.02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理周例会 会议签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2020.11.02

[illegible]