

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-HYJY-011

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.11.29
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: 1.1、本周完成: 光伏区支架管桩到货 760 根, 共计到桩 7642 根。打桩施工完成 826 根, 共计打桩 7505 根; 桩头立柱焊接 1200 个, 共计焊接 6145 个; 支架安装 143 组 (5.043MW), 共计安装 591 组 (24.17MW) (24 区 76 组, 25 区 60 组, 26 区 76 组, 27 区 30 组, 28 区 100 组, 29 区 120 组, 35 区 8 组, 36 区 25 组, 41 区 96 组。)。组建本周安装 5.889 兆瓦, 累计安装 23.428 兆瓦。 1.2、钢平台主体累计完成 16 个。累计就位 10 个。 1.3、桥架到货 0 米, 累计到货 11214 米。箱变累计到货 9 台, 共计到货 13 台。逆变器累计到货 8 台。组串式逆变器累计到货 12 台。汇流箱累计到货 220 台, 1*4 电缆累计到货 0 米, 累计到货 316589 米, 直流电缆累计到货 79.816 千米, 光纤累计到货 14.652 千米, 通讯线累计到货 9.533 千米。高压电缆累计到货 14.878 千米。 2、杨家泊区域 2.1、一台挖机鱼塘改造。 2.2、支架基础桩完成 826 根, 总计完成 4631 根 (29 区完成 878 根、41 区 701 根、27 区 414 根、28 区 880 根、35 区 331 根、36 区 302 根、40 区 80 根、21 区 837 根)。 2.3、本周 3*28 支架安装 129 组 (4.334MW), 累计安装 349 组 (11.726MW), 3*58 支架累计安装 30 组 (1.696MW)。本周 400W 组件安装 10920 片 (4.368MW), 累计安装 28476 片 (11.39MW)。本周多晶 325W 组件累计安装 5220 片 (1.696MW)。 2.4、本周 27 区电气完成 100%, 29 区电气完成 100%, 28 区电气完成 40%, 41 区电气完成 30%。			

3、高庄区域

3.1、高庄区域一台挖机场平 23#，

3.2、支架打桩 0 根，共计完成 2874 根（24 区完成 993 根，25 区完成 889 根，26 区完成 992 根）。

3.3、支架本周安装 14 组（0.709MW），累计安装 212 组（计 10.748MW）（24.25.26 区）。组建本周安装 4680 片（1.521MW）。累计安装 31824 片，约计 10.342MW。

3.4、26 区电气完成 90%，25 区完成 50%，24 区完成 20%。

下周计划：

光伏场区：

1、支架管桩完成 1400 根。

2、高庄区域支架安装完成 2.5MW，组件安装 2.5MW。26 区电气完成。25 区电气完成 90%，24 区电气完成 70%。

3、杨家泊区域支架安装 3MW，组件安装 2.5MW。28 区电气完成 80%。41 区电气完成 60%。

4、35KV 外线至升压站段施工班组确定，组织安排前期征地协调赔偿工作。

5、钢平台就位完成 100%。

2、羲和电力：

2.1、本周完成：锚桩完成、共 360 根，边桩完成、共 180 根，中桩 396 根；累计 1290 根。

2.2、33#箱变基础养护中，箱变基础全部浇灌完成，共 5 台。

2.3、施工平台搭设中。

2.4、锚桩端板焊接 225 块，耳板焊接 138 块。

2.5、箱变基础接地安装完成，二次防腐中。

下周计划：

1、锚桩端板焊接 135 块，耳板焊接 222 块，全部完成。

2、边梁安装完成；

3、施工平台搭设；

4、箱变接地防腐完成。

5、中梁安装。

二、监理单位：

1、光伏区集电线路需天太施工单位加快协调早日开始施工。

2、进场乙供材料，需提供厂商资质、合格证等质量证明文件，报建设及监理部验收合格后方可使用，对不合格的接地圆钢、桥架角钢、锚桩端板、管桩观感差等材料禁止使用，清退出场，监理发送通知单及时回复。

3、35#区存在深坑，管桩沉桩深度不符合要求，影响工程质量，及时回填深坑。

4、羲和施工单位部分管桩桩位存在偏差，导致锚桩耳板焊接未全部焊接在端板，须进行整改增加耳板焊接面措施。

5、施工单位加强现场安全管控，施工现场所有人员必须佩戴安全帽、安全带。

6、施工单位现场需配备足够数量的灭火设备，做好防火措施、临时用电安全措施，确保安全文明施工。

7、光伏区部分立柱焊接质量不符合规范要求，除锈不干净，要求施工单位立即整改并加强后续施工质量。

8、组件安装注意 400W、405W 不要混装，组件表面灰尘泥沙清理干净。

9、现场隐蔽工程施工必须报建设及监理部验收，合格后方可进行下道工序施工。

11、现场部分支架安装，斜拉杆紧固件未按照设计要求两螺母紧固、紧固后螺栓未露丝，

12、施工单位尽快报验施工过程资料，确保资料与工程实体同步。

13、现场实际施工进度已严重滞后，施工单位需增加人力物力在保证施工质量的前提下加快施工进度，确保施工完成时间节点。

14、现场监理人员数量，监理工作满足实际施工需求。

三、业主单位：

1、现场施工进度缓慢，施工单位需按照时间节点要求合理配置安装、电气施工人员，加快施工进度，不得拖延工期。

2、羲和单位目前组件仍未开始安装，需重新上报进度计划，确保 12 月 30 日前全容量并网

3、管桩材料及时进场，不得影响工程进度。

4、组件安装存在波浪线、高低差，施工质量差，尽快整改完成，加强质量管控确保质量。

5、光伏区集电线路需天太施工单位加快协调尽快开始施工，确保工期进度。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 11. 29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。