

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-AQHY-001

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.09.22
会议主持人	严足贤		
会议主题: 第一次安全专题例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报本周施工情况: 1、光伏区共计到桩 1037 根, 箱变基础管桩到货 116 根(已到齐)。支架打桩共计打桩 848 根。箱变基础打桩共计完成 32 根。支架柱头共计焊接 184 个。 二、监理单位: 1、施工人员宿舍区用电必须严格管理, 对存在安全隐患的插排、电线等严禁使用。 2、加强现场安全管理, 抢工期必须保证安全, 有安全负责人督导, 发现安全隐患要立即整改。 3、加强新进场施工人员的安全教育, 提高施工人员自身安全意识, 任何人进入施工现场必须正确佩戴安全帽, 登高作业须系好安全带。 4、光伏区材料到货卸货需有专人指挥; 吊装区域需做好警示标志防止人员随意走动影响吊装安全。 5、光伏区特种作业人员需“人证合一”上报作业许可资格证明、大型机械进出场需登记报审。 6、光伏区现场施工需注意防虫、防蛇, 并配备相应急救药品。 7、光伏施工场区内严禁吸烟并对场区内枯草进行清理, 做好重点防火措施。 8、施工单位会后按会议要求及时整改落实, 要贯彻落实“安全第一, 预防为主”的方针。			



扫描全能王 创建

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 09. 22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

安全会议 会议签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019.09.22

[illegible]

扫描全能王 创建