

会 议 纪 要

编号: TJYJP-CZZH-AQHY-007

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.12.07
会议主持人	严足贤		
会议主题: 安全专题例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报本周施工情况: 光伏区支架管桩到货 758 根, 共计到桩 8400 根。支架打桩 759 根, 共计打桩 8272 根; 桩头立柱焊接 1400 个, 共计焊接 7545 个; 支架安装 128 组 (4.3MW), 共计安装 719 组 (28.483MW) 组建本周安装 4.398 兆瓦, 累计安装 27.826 兆瓦。 监理单位: 一、加强现场安全管理, 抢工期必须保证安全, 有安全负责人督导, 发现安全隐患要立即整改。 二、光伏区现场消防设备数量不足, 需在施工现场焊接处、材料加工处、办公室都配备齐全的灭火器。 三、所有人员进入现场必须戴安全帽, 高空作业必须佩戴安全带。 四、大风大雨天气不得高空安装作业。必须保障每一个施工人员安全生产。 五、施工单位及时更新当地天气情况, 做好材料、机械、人员的安全保护工作。 六、指定专人负责消防器材的布设和更新, 并组织员工学习防火知识及交底。 七、冬季来临施工单位需制定冬季施工方案, 合理安排人员保证施工质量。 八、现场建立防火领导小组, 成立消防队, 健全防火检查制度, 严格执行“预防为主、消防结合”的方针。根据施工总平面布置防火器材及部署防火工作 九、施工现场、及生活区必须按规定配备足够的消防器材, 并且对消防器材进行定期检查试验。施工现场防火技术措施。 十、要充分认识冬季防火的严峻形势, 充分利用班前会、班后会布置相关防范措施, 大力宣传冬季防火的重要性, 要求人人时刻保持预防火灾的警惕性。			

十一、严禁施工人员现场生火取暖，增加光伏区的日常巡视人员和频次，及时消除火灾隐患，杜绝火灾事故发生。发现光伏区外来放牧及其他人员须进行教育和驱离，负责人要关注当日气象信息，对大风天气和重要民俗活动节日加强值班和现场巡视人员力量，部署重点监视区域。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 12. 07

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全专题会议签到表

[illegible]