

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-AQHY-017

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔产业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020.05.22
会议主持人	严足贤		
会议主题: 安全专题例会			
上次会议问题落实情况: 无			
会议内容: 一、监理单位: 1、近期雨季雷雨天气较多,各施工单位密切关注气象,做好现场成品保护、物资保管工作,做到防风、防雨、防电,确保物资安全。 2、现场各区域垃圾杂乱未及时清理,塑料膜、泡沫、包装盒乱扔、乱放,要求现场做到垃圾及时清理干净、整洁,确保安全文明施工。 3、35#区组件保管不当有浸水情况,要求物料堆放区平整、无积水,确保物资质量安全。 4、高庄到场晶科组件堆放不稳固倾斜,存在倒塌隐患,尽快进行整改,堆放稳固安全,抗风。 5、集电线路电缆井施工人员多次要求佩戴安全帽、安全用具配戴齐全施工,但任有未佩戴情况,要求总包单位落实安全交底,加强安全管控,若再次发现直接要求该施工班组退场。 6、羲和单位目前高空作业组件安装大范围施工中,安全管理不容松懈,每日做好班前教育,施工前对脚手架安全性检查,加强安全巡视力度,落实安全措施,确保施工人员安全,做到零风险、零事故。 7、近期雨天较多,雨天禁止高空作业施工,进出场车辆注意防滑,提高安全意识。 8、目前施工高峰期,人员较多,做好疫情防范工作,防疫物资配备齐全,住宿区确保居住环境清洁、消毒、通风,食堂干净整洁,饮食、饮水健康。 9、天气开始炎热,合理安排人员作息时间,住宿区除蚊、灭虫,确保住宿健康,现场医疗急救箱物资配备齐全,做好防暑降温工作。 三、业主单位:			

- 1、施工单位实名制上报、劳务分包合同、施工人员雇佣合同任未上报齐全，尽快上报，避免出现纠纷及损失。
- 2、疫情管控不得轻视、不容松懈，落实防疫措施管控。
- 3、现场支架等物资已多次要求收集统计报缺失数量，至今未见上报，尽快统计，不得不延误工期。
- 4、现场组件有乱堆、乱放保管不当情况，累计组件碎裂损坏数量较多，做好组件保管，避免损失扩大。
- 5、密切关注气象，做好防风防范准备，做好现场人员安全、物资保管有效抗风及成品保护工作
- 6、电缆盘、剩余电缆、电缆头及时收集保存统计上报，做好防盗工作
- 7、即将进入六月安全月，各单位做好安全月活动宣传教育，安全管理等准备工作，总包单位上报安全月活动方案。计划安排时间进安全月活动。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.05.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全专题会议签到表

[illegible]