

会议纪要

编号: 001

签发: 徐耀生

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

会议地点	仙居县发展和改革局 2 楼 会议室	会议时间	2019.09.19
会议主持人	李小忘		
会议主题: 工程前期进度, 资料报审。			
上次会议问题落实情况:			
<p>宁波华顺: 备案还有一家没完成, 光伏板安装排查已结束。前期资料没做好。</p> <p>浙江锐博: 备案没完成, 排查结束, 开工报审完成, 前期资料没全部完成。</p> <p>中建国信: 备案没完成, 排查结束, 开工报审完成, 前期资料没全部完成。</p> <p>浙江康都: 备案没完成, 排查结束, 开工报审完成, 前期资料没全部完成。</p>			
本次会议内容:			
<p>宁波华顺: 项目材料报审正在进行, 工程前期资料及开工报审表将于国庆后一星期内提交监理方。项目预计 10 月 15 日开工。备案还有一个村没完成。安装方案没确定, 等待业主确认后才可以施工。</p> <p>浙江锐博: 备案没完成, 光伏板安装排查过程中, 千寻村和下新庄村安装面积太小 9.9kw 和 7.7kw 不能安装。大部分村不能满足 30kw 容量, 考虑更换光伏板增加安装容量, 报审资料待确定安装方案后才能报审, 开工日期初步定在国庆假期后 8 号可以施工。</p> <p>中建国信: 14 个行政自然村, 备案没完成, 光伏板安装排查过程中, 潮头村溪口村没接到镇通知不让实地考察也不让做。北面不安装光伏板容量不够, 要和业主协商北面加装立柱平铺光伏板, 增加到要求的容量。部分支架材料已经到货, 还没做到货验收。方案确定后才能施工。前期资料正在做。</p> <p>浙江康都: 实地勘察基本结束, 备案没完成, 问题大致都一样, 也是等方案确定后即可施工。</p> <p>监理方李小忘: 1· 建设方于 9 月 16 号已经下发供货通知书, 按合同约定即日起就算工期, 由于你们不提交开工报审, 无法出具开工令, 11 月 15 日工程完不成你方负全部责任, 监理方要对你方进行经济考核。业主方要追究违约责任。图纸到现在还没提供, 致使我方监理资料无法完成, 工程概况无法确认, 影响到我方正常的监理工作。2· 施工前对现场进行勘测, 对屋面布局结构整体性做到心中有数, 提出房屋结构及房屋承重的可行性建议, 保证施工安全, 确保工程质量。砖混结构房屋时间超过 25 年的不宜安装或减少安装。房屋周围有大面积遮光影响的建筑, 不宜安装。年久失修, 承重结构存在安全风险的不能安装。3· 进场的材料做到货验收, 没经过验收的材料不能使用在本工程。4· 屋面安装光伏板要符合国家标准。安全方面: 由于施工区域的特殊性, 建议要为施工人员购买保险。做好现场施工阶段的安全防护措施, 保持现场清洁和道路畅通。施工人员要正确佩戴安全帽, 合格的保险带, 防滑鞋。大风和雨天不允许施工。对施工人员进行安全交底, 并做好纪录, 安全交底落实到人。施工区域内安装警戒线。做到文明施工, 施工结束做到场光地净。有心脏病史的不能上岗, 酒后杜绝上岗。专业的施工人员必须持有本专业的证件上岗。施工区域内必须配备带有标识的安全员, 确保施工安全。</p> <p>监理薛庚: 前期资料尽快报审, 图纸尽快提供。</p>			
主送单位	仙居县发展和改革局		
抄送单位	国信 华顺 锐博 康都		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 · 09 · 19

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。