




第七次会议纪要

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

2019 年 11 月第 7 期

项目监理部章



总监理工程师：徐耀生

日期：2019 年 11 月 07 日



扫描全能王 创建

会 议 纪 要

编号: 007

签发: 徐耀生

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

会议地点	仙居县发展和改革局 2 楼会议室	会议时间	2019.11.07
会议主持人	李小忘		
会议主题: 工程例会			
上次会议问题落实情况: 宁波华顺: 本周完成支架、组件和接地安装 3 个村, 累计 6 个村, 接地电阻没测试, 工具没报审, 材料厂家资质和材料文件资料没报审。 浙江锐博: 本周组件、直流电缆材料到场, 安装施工人员未到场。 中建国信: 上周计划完成 2—3 村支架组件安装, 实际完成 2 个村支架组件安装, 累计完成 6 个村。施工班组没增加, 防雷接地没安装。 浙江康都: 计划完成 3-4 个村支架组件安装实际完成 4 个, 累计完成 5 个村。资料和工具没报审, 施工班组没增加。			
本次会议内容: 宁波华顺: 下周全部完成支架组件接地和逆变器并网柜安装和进行接地电阻检测。资料完善报审。做好并网前准备。 中建国信: 下周计划完成 2 个村支架组件安装, 安装接地装置。有 6 个村不能安装。完善资料报审。电气设备安装。 康都节能: 下周计划完成 3—4 个村支架、组件安装和逆变器安装。进场材料完成报审。 浙江锐博: 进场组件有部分和合同要求型号不符, 业主要求暂缓施工。 监理李小忘: 1、安全: 施工人员在作业面必须正确佩戴防护设施, 安全员做好本职工作, 消除安全隐患。 2、临时用电必须规范使用, 要有专业电气人员安装临时用电设施。 3、工程焊接要有有资质的焊接人员操作, 无证人员禁止使用焊接设备, 焊接时必须配备有效的防护设施。 4、一标还剩 9 个村组件和支架没完成, 接地未做, 逆变器安装两台。二标完成 5 个村支架组件安装, 接地逆变器未做。三标暂缓开工, 四标完成 6 个村。要求各施工单位, 增加施工班组, 确保工期内竣工。逾期将对各单位进行进度考核。 5、方阵组串要求横平竖直, 不能有波浪起伏现象, 预留通道要合理。 6、尽快提供设计院出具的图纸, 后期和图纸不符必须按图纸整改, 否则不予验收。 7、进场材料必须报验, 监理方验收合格后才可以使用在本工程。材料进场完毕后及时提供材料相关文件资料。必须和技术清单相符。 8、监理通知单收到后尽快按要求整改, 并回复。 9、相序牌, 线标, 警示标牌尽快采购。			
主送单位	仙居县发展和改革局		
抄送单位	国信 华顺 锐博 康都		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.07

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



工程监理例会会议签到表

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程项目

2019 年 11 月 7 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
俞小旭	正衡	监理	15039165499
蒋庆	正衡	监理	18335929751
叶仁弟	正衡	/	18605815371
叶仁弟	正衡		13968596172
陈剑波	康都		13757739911
胡文忠	中建		13567709285

