

会 议 纪 要

编号: 002

签发: 徐耀生

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

会议地点	仙居县发展和改革局 2 楼 会议室	会议时间	2019.09.26
会议主持人	李小忘		
会议主题: 工程前期进度, 资料报审。			
上次会议问题落实情况: 宁波华顺: 备案还有一家没完成, 前王村输电线路需要和电业局沟通, 工程量小, 预计 10 月 15 号开工, 开工前提交需要的前期资料报审。 浙江锐博: 备案没完成, 现场勘测结束, 前期资料没全部完成。 中建国信: 备案没完成, 朱溪镇没接到镇里通知, 不提供信用代码证, 前期资料没全部完成。 浙江康都: 备案没完成, 排查结束, 前期资料没全部完成。			
本次会议内容: 宁波华顺: 输电线路村里不配合, 路经 宅基地还有过路一处不让组立电线杆, 需要业主方沟通处理。前期资料和图纸开工前提。 浙江锐博: 信用代码证在网上显示错误, 不能备案, 前期资料开工前报审, 材料订购合同待工程量确定后就签。工期内可以完成。 康都: 一个镇里没接到通知, 不提供资料, 需要业主方沟通协调, 部分村容量和合同上签的有差别。太小的可不可以不做 中建国信: 还有两个村容量不确定, 情况和康都基本上相似。 监理李小忘: 各施工单位要严格按照合同约定执行, 要对各个安装位置进行荷载评估预判, 有问题的尽快提交业主方和监理方, 荷载不满足施工需要的不能安装。总量问题按照实际情况安装, 能安装多少安装多少, 非村级集体房屋不能安装。前期资料和图纸开工前必须提交, 施工安全必须交底到每个施工工人。时间已经过去 10 天, 要考虑到天气等不确定因素, 合理规划施工时间和施工人数, 确保工期内完成。 业主顾总: 要严格按照签订的合同执行, 不够 30 千瓦的按实际情况安装, 竣工时也是按实际容量结算。备案也按照实际容量报备。安装朝向问题按照浙江分布式屋顶光伏验收规范执行。			
主送单位	仙居县发展和改革局		
抄送单位	国信 华顺 锐博 康都		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.09.19

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

工程监理例会会议签到表

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程项目

2018 年 9 月 26 日

[illegible]