




## 第五次会议纪要

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

2019 年 10 月第 5 期

项目监理部章



总监理工程师：徐耀生

日期：2019 年 10 月 24 日



扫描全能王 创建

## 会 议 纪 要

编号: 005

签发: 徐耀生

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 仙居县发展和改革局 2 楼会议室 | 会议时间 | 2019.10.24 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 李小忘              |      |            |
| 会议主题: 工程前期进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |            |
| <p>上次会议问题落实情况:</p> <p>宁波华顺: 上周计划完成 2 个村支架组件安装, 实际完成 2 个村支架组件和接地安装。</p> <p>浙江锐博: 计划材料到场, 本周每材料到场。</p> <p>中建国信: 上周计划完成 2 个村支架组件安装, 实际完成 2 个村支架组件安装。施工班组没增加。前期资料没报审。</p> <p>浙江康都: 组件到场, 支架没到场。前期资料没报审。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |            |
| <p>本次会议内容:</p> <p>宁波华顺: 下周计划完成完成 2、3 个村支架组件以及接地安装。并进行接地电阻检测。工器具完成报审。</p> <p>中建国信: 下周计划完成 3 个村支架组件安装, 增加 5 人施工班组, 安装接地装置, 并进行检测绝缘电阻。工器具报审。前期资料星期一报审。</p> <p>康都节能: 支架后天到场, 前期资料后天报审, 施工人员明天进场。并做安全和技术交底。</p> <p>浙江锐博: 下周一支架到场, 组件下周一或周二到场, 双狮村没三相线, 需要业主出面协调, 业主已现场解决。下周一或二施工人员 20 人进场。准备 6 个村一起施工。</p> <p>监理李小忘: 1、安全 现在施工人员在施工过程中不正确佩戴安全帽现象严重, 要求加强安全管理, 规范佩戴安全措施, 消除安全隐患。</p> <p>2、华顺施工现场没配置佩戴明显标识的安全员, 要求立即整改, 人员密集区域必须加装警戒线。</p> <p>3、进度锐博、康都、中建工程进度按现在的速度已经明显滞后, 要求增加施工班组保证工程按期完成。</p> <p>4、各施工班组要规范施工, 按照验收标准施工, 免得后期整改。</p> <p>5、中建双岗村支架和组件安装问题太大, 组件不平整, 没预留检修通道, 光伏专用接头有放置在瓦面的现象, 要求及时整改。</p> <p>6、接地材料使用要符合验收标准, 安装方式要按照规范施工。</p> <p>7、工程预付款申请表星期一提供。</p> <p>业主顾总: 本工程和农户级不同, 验收必须提供有资质的设计院出具的图纸。工期已经临近, 各单位要合理组织, 保证工期按时完工。</p> |                  |      |            |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 仙居县发展和改革局        |      |            |



|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 抄送单位 | 国信 华顺 锐博 康都    |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2019.10.24 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



# 工程监理例会会议签到表

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程项目

2019 年 10 月 24 日

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 电 话         |
|-----|---------|-------|-------------|
| 陈阳  | 仙居发改局   |       | 13958514560 |
| 林心明 | 正衡      | 监理    | 1503165499  |
| 薛庆  | 正衡      | 监理    | 18335929751 |
| 叶长伟 | 东明铝业    | /     | 18605813571 |
| 陈剑波 | 康都      |       | 13757739911 |
| 林文雄 | 中建      |       | 13567709285 |
| 林文  | 信特      |       | 13968596172 |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |

