



第八次会议纪要

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

2019 年 11 月第 8 期

项目监理部章



总监理工程师：徐耀生

日期：2019 年 11 月 14 日



扫描全能王 创建

会 议 纪 要

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

编号: 008

签发: 徐耀生

会议地点	仙居县发展和改革局 2 楼会议室	会议时间	2019.11.14
会议主持人	薛庚		
会议主题: 工程例会			
上次会议问题落实情况: 宁波华顺: 本周完成支架、组件和接地安装 2 个村, 累计 8 个村, 接地电阻没测试, 工器具报审, 材料厂家资质和材料文件资料没报审。 浙江锐博: 本周完成支架、组件安装完成 5 个村, 累计 5 个村, 接地系统未做。 中建国信: 上周 1 个村支架组件安装, 接地系统安装做了 4 个村。 浙江康都: 计划完成 3—4 个村支架、组件安装, 实际完成 3 个, 累计完成 7 个村。资料和工器具没报审, 施工班组没增加。			
本次会议内容: 宁波华顺: 下周全部完成并网柜安装和进行接地电阻检测。资料完善报审。做好并网前准备。 中建国信: 下周增加施工班组, 计划完成 7 个村支架、组件、逆变器和接地安装。有 6 个村不能安装。完善资料报审。电气设备安装。 延期情况说明: 1、多次风雨天气导致施工困难。2、湫山乡湖头村因产权问题等待多日 11 月 14 号确认不能施工, 设备材料原已通过人工吊装至光伏场地并已开始施工, 光伏场地无楼梯, 材料搬运上去困难下来更难。3、横溪镇桥亭村经多次配合多次二委会议后确认更换瓦片以能达到光伏施工要求, 11 月 13 号开始更换瓦片。4、横溪镇金子山村因房屋产权问题还不能确认能否施工, 待沟通。 康都节能: 下周增加施工班组, 完成 7 个村支架、组件安装、逆变器和并网安装。资料完善报审, 做好并网准备。进场材料完成报审。 延期情况说明: 1、大战乡大战索村 11 月 7 号材料进场, 11 月 10 号人员进驻施工后因村领导内部沟通问题导致施工停止工人撤场等待, 经业主多次沟通后 11 月 14 号确认可以继续施工。2、朱溪镇岩前村因施工场地特殊需村里自行处理完善适合光伏施工现已于 11 月 13 号整理完善, 施工队已进驻施工。3、下各镇下垟村, 朱溪镇下交岙、南塘村、岭上村因光伏场地施工环境或其它原因导致不能施工, 让技术人员过度消耗在特殊情况中。4、综合上述 1-3 条原因致使施工人员不能按预计增加, 二批材料不能计算出大致数量。 浙江锐博: 完成与合同技术清单上型号相同的所有组件安装。 监理薛庚: 1、安全: 施工人员在作业面必须正确佩戴防护设施, 安全员做好本职工作, 消除安全隐患。 2、临时用电必须规范使用, 要有专业电气人员安装临时用电设施。 3、工程焊接要有有资质的焊接人员操作, 无证人员禁止使用焊接设备, 焊接时必须配备有效的防护设施。			



4、一标完成7个村组件和支架安装，接地未做，逆变器安装两台。二标完成7个村支架组件安装，接地逆变器未做完。三标完成5个村支架、组件安装。四标完成8个村。要求各施工单位，增加施工班组，确保工期内竣工。逾期将对各单位进行进度考核。

5、方阵组串要求横平竖直，不能有波浪起伏现象，预留通道要合理。

6、尽快提供设计院出具的图纸，后期和图纸不符必须按图纸整改，否则不予验收。

7、进场材料必须报验，监理方验收合格后才可以使用在本工程。材料进场完毕后及时提供材料相关文件资料。必须和技术清单相符。

8、监理通知单收到后尽快按要求整改，并回复。

9、光伏并网柜必须做单独接地。

主送单位	仙居县发展和改革局		
抄送单位	国信 华顺 锐博 康都		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.14

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工程监理例会会议签到表

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程项目

2019 年 11 月 14 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
薛庆	正衡	监理	18335929751
叶冬伟	华顺	—	18605815371
徐剑发	康都		13757739911
杨文兵	中建		13567709285
张子龙	铭博		14968596172

