



第六次会议纪要

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

2019 年 10 月第 6 期

项目监理部章



总监理工程师： 徐耀生

日 期： 2019 年 10 月 31 日



扫描全能王 创建

会 议 纪 要

编号: 006

签发: 徐耀生

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

会议地点	仙居县发展和改革局 2 楼会议室	会议时间	2019.10.31
会议主持人	李小忘		
会议主题: 工程例会			
上次会议问题落实情况: 宁波华顺: 上周计划完成 2—3 个村支架组件安装, 实际完成 1 个村支架组件和接地安装。 浙江锐博: 计划材料到场, 本周支架材料到场, 组件未到场, 施工人员未到场。 中建国信: 上周计划完成 2—3 村支架组件安装, 实际完成 1 个村支架组件安装。施工班组没增加。 浙江康都: 上周计划施工人员到场做安全和技术交底已完成, 实际到 6 人, 完成 1 个村支架和组件安装。			
本次会议内容: 宁波华顺: 下周计划完成完成 2—3 个村支架组件以及接地安装。逆变器到场, 并安装和进行接地电阻检测。 中建国信: 下周计划完成 2—3 个村支架组件安装, 安装接地装置。 康都节能: 下周计划完成 3—4 个村支架和组件安装。增加 4 名施工人员, 下周一工人进场, 并做安全和技术交底。 浙江锐博: 本周六施工人员进场, 做安全和技术交底, 进行支架安装。周六预计组件到场。 监理李小忘: 1、安全: 四标发现没带安全带施工, 监理方现场要求工人停止施工, 并离开施工区域。二标施工人员没正确佩戴安全帽现象严重。警戒线和安全员都有规范配置。以上问题要求承包方从严要求, 妥善解决, 安全无小事, 消除安全隐患。 2、华顺施工现场接地扁铁有明显的锈蚀现象, 现场要求更换。 3、二标中建已安装的光伏专用电缆露天放置在瓦片上, 现场要求立即整改。 4、接地引下线必须使用 4mm 厚扁钢, 屋顶光伏电站必须两点接地, 接地电阻需在 10 Ω 以内, 并网柜接地需用 25mm² 接地电缆, 电阻在 4 Ω 以内。并网柜离地 1.5-1.8m。 5、中建 对坪村支架和组件安装问题太大, 组件不平整, 预留检修通道不合理, 光伏专用接头有放置在瓦面的现象, 要求及时整改。 6、尽快提供设计院出具的图纸, 后期和图纸不符必须按图纸整改, 否则不予验收。 7、进场材料必须报验, 监理方验收合格后才可以使用在本工程。			



业主顾总：1、各单位使用的材料必须和技术清单上的一致。合格证，技术资料要留档备查。

2、工期临近尽快组织施工，工期内完不成要进行进度考核。

主送单位	仙居县发展和改革局		
抄送单位	国信 华顺 锐博 康都		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.10.31

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工程监理例会会议签到表 六

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程项目

2019年10月31日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
方... ..	正 衡	监理	15032165499
蒋 兵	正 衡	监理	18335929751
叶长伟	华兴太阳能	/	18695815371
程小冬	锦博		13968596172
陈剑波	康都		13757739911
杨文海	中建		13567709285

