



第十次会议纪要

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

2019 年 11 月第 10 期

项目监理部章

总监理工程师：

徐耀生

日 期：2019 年 11 月 18 日



扫描全能王 创建

会 议 纪 要

编号: 010

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

签发: 徐耀生

会议地点	仙居县发展和改革局 2 楼会议室	会议时间	2019.11.28
会议主持人	薛庚		
会议主题: 工程例会			
上次会议问题落实情况: 宁波华顺: 供电所并网验收。 浙江锐博: 本周完成支架、组件安装完成 1 个村, 累计 10 个村, 剩余 1 个村, 本周内完成。接地系统未做完。 中建国信: 本周 1 个村支架组件安装, 接地系统安装做了 5 个村。 浙江康都: 本周完成 4 个村支架组件安装, 累计完成 14 个村, 资料和工器具没报审。			
本次会议内容: 宁波华顺: 下周计划整改消缺, 陆续完成并网工作。 中建国信: 下周计划完成并网前所有工序, 与电力局沟通, 陆续完成并网工作。 康都节能: 下周计划完成并网前所有工序, 与电力局沟通, 陆续完成并网工作。 浙江锐博: 下周计划接地系统安装结束, 完成并网前所有工序, 与电力局沟通, 陆续完成并网工作。 监理薛庚: 1、安全: 施工人员在作业面必须正确佩戴防护设施, 安全员做好本职工作, 消除安全隐患。 2、临时用电必须规范使用, 要有专业电气人员安装临时用电设施。 3、工程焊接要有有资质的焊接人员操作, 无证人员禁止使用焊接设备, 焊接时必须配备有效的防护设施。 4、一标完成 14 个村组件和支架安装, 接地未做, 逆变器安装 8 台。二标完成 9 个村支架组件安装, 接地逆变器未做完。三标完成 10 个村支架、组件安装。四标完成 8 个村。要求各施工单位, 增加施工班组, 确保工期内竣工。逾期将对各单位进行进度考核。 5、方阵组串要求横平竖直, 不能有波浪起伏现象, 预留通道要合理。 6、尽快提供设计院出具的图纸, 后期和图纸不符必须按图纸整改, 否则不予验收。 7、施工资料、竣工资料装订成册, 一式四份, 竣工前报于监理处。 8、监理通知单收到后尽快按要求整改, 并回复。 9、接地电阻和绝缘电阻测试应达标。			
主送单位	仙居县发展和改革局		
抄送单位	国信 华顺 锐博 康都		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.28

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



工程监理例会会议签到表

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程项目

2019 年 11 月 28 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
薛 庚	正衡	监理	18335929751
叶长伟	华顺	/	18605815371
陈剑波	康都		13757739911
杨文兵	中建		13567709285
孙 云	铭博		13968596172



扫描全能王 创建