



第四次会议纪要

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

2019 年 10 月第 4 期

项目监理部章

总监理工程师：

徐耀生

日

期：2019 年 10 月 17 日

会 议 纪 要

编号: 004
签发: 徐耀生

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

会议地点	仙居县发展和改革局 2 楼 会议室	会议时间	2019.10.17
会议主持人	李小忘		
会议主题: 工程前期进度, 资料报审。			
上次会议问题落实情况: 宁波华顺: 备案已经按照实际容量完成, 材料已经按计划进场, 施工人员已经就位。 浙江锐博: 备案已经完成, 组件生产厂家停产。资料没完善。 中建国信: 备案已经结束, 电力系统实际容量明天变更结束, 资料没完善。 浙江康都: 备案已经结束, 电力系统实际容量明天变更结束, 资料没完善。			
本次会议内容: 宁波华顺: 前期工作已基本就绪, 明天早上组织施工工人 7 人做现场安全交底和技术交底, 计划下周内完成支架、组件安装 2 个村 60kw。 浙江锐博: 由于组件厂家阿特斯停产, 需要做组件型号变更或更换组件厂家, 现需要建设方尽快给与回复, 电力系统容量变更需确认组件型号后才可根据实际容量变更。 中建国信、康都节能: 下周计划增加施工班组 5 人, 前期资料下周一起提交监理方报审, 本周五完成电力系统备案更改并提交并网点与计量柜的实际距离。 监理李小忘: 水泥平面屋顶的阵列倾角为 23 度, 接地引下线用 8mm 镀锌圆钢或 40*4mm 的扁铁或 35 平方的接地线, 16 平方的接地线禁止使用。施工区域内必须架设警戒线, 施工人员在斜面屋顶施工时必须佩戴工具包、安全带、安全帽和防滑鞋, 现场安全员必须佩戴安全员标识。安全交底和技术交底不能走形式, 必须交底到人, 要求召开班前会, 加强安全教育。组件安装必须横平竖直, 必须符合国标要求。时间紧、任务重, 要求各单位增加施工班组, 务必保证在 11 月 15 日前竣工并网。 业主顾总: 并网点与发点的实际距离要求各单位在本周内完成数据提供。			
主送单位	仙居县发展和改革局		
抄送单位	国信 华顺 锐博 康都		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.09.19

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

工程监理例会会议签到表

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程项目

2019 年 10 月 17 日

[illegible]