

会议纪要

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-HY-01

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 10. 25
会议主持人	孙金龙	会议主题	关于现场施工准备及材料进场的问题	

本次会议内容：

一、监理项目部：

- 1、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求；
- 2、着重强调一下施工安全问题，所有人员进场必须正确佩戴安全帽，高空作业必须正确佩戴安全带；
- 3、屋面禁止吸烟，及时清理屋面垃圾，每日做到人走、料清、场净；
- 4、禁止年龄较大施工人员上屋面，禁止酒后上岗；禁止下雨天施工；
- 5、临时用电需规范，禁止私拉乱扯，施工用电必须安装三级配电箱、短路保护装置；
- 6、禁止野蛮施工，吊装、安装组件必须轻拿轻放，抬放组件，禁止一人背抗踩踏，一经发现将进行经济处罚；
- 7、设备材料禁止屋面集中堆放，必须及时分散；
- 8、屋面女儿墙较矮，存在极大安全隐患，要求必须做好临边防护后方可施工；
- 9、及时与厂方沟通一下土建施工区域下方管道布置，避免施工过程中出现问题；
- 10、施工图纸尽快确定打印出来；
- 11、关于图纸问题做好对施工班组的交底；
- 12、及时向监理项目部报审前期施工资料，施工材料设备进场及时报验，分部分项工程完工及时报验；
- 13、现场施工必须严格按照设计图纸进行施工，工序完工需及时报验监理部，验收合格后方可进入下一道工序；
- 14、在总进度计划基础上编制月进度计划、周进度计划，并严格按照计划进行推进，出现偏差及时查找原因并进行纠正；
- 15、施工现场未悬挂警示牌，需尽快制作并悬挂；
- 16、夹具抗拉拔试验、土建相关试验及电气交接试验等相关试验需第三方出试验

报告，请施工单位及时联系相关单位；

17、材料到货时间需制作一份各种材料详细到货时间表；

18、以后每周五在项目部召开本周监理例会；

二、施工单位：

1、我单位的前期报审施工资料尽快上报监理部；

2、现场安全、质量严格把控；

3、图纸、技术交底及时完成；

4、做好班组每日早班会议并记录；

5、组件到货时间未确定；

6、组件到货检是否可以第三方检测机构检测；

7、加固预计 15 天（2019 年 11 月 9 日）结束；

主送单位	涉县光润新能源科技有限公司		
抄送单位	河北筑能工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 10. 25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

姓名	公司	职务	联系方式
----	----	----	------

李金山			
-----	--	--	--

张龙			
----	--	--	--

阎文梁	河北筑能	项目经理	
-----	------	------	--

程忠	河北筑能	施工员	
----	------	-----	--

冯毅			
----	--	--	--

冯毅	河北筑能		
----	------	--	--

孙金台			
-----	--	--	--

孙金台	正德		
-----	----	--	--

孙金台	正德	监理	
-----	----	----	--

孙金台	正德	监理	15350296231
-----	----	----	-------------