

会 议 纪 要

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-HY-03

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 11. 08
会议主持人	孙金龙	会议主题	关于现场施工安全、进度与材料进度的问题	

本次会议内容：

一、业主项目部：

- 1、所有施工人员的身份证复印件必须项目部存留一份；
- 2、工资发放做好记录，工资落实到个人，避免后期与工人产生工资纠纷；
- 3、尽快将施工人员花名册做好上报项目部；
- 4、现场施工进度较为缓慢，需尽快增加人员加快施工进度；
- 5、检修通道准备什么时间安装？
- 6、灭火器与箱体是否采购了？
- 7、电缆确定架空还是埋管？
- 8、箱变基础周围需安装围栏，尽快采购；

二、监理项目部：

- 1、新进场施工人员必须进行安全教育、技术交底；
- 2、厂房加固什么时间可以完成？完成后需组织验收；
- 3、支架安装下周五之前能完成多少？若未完成将处于 1000 元罚款；
- 4、屋面支架安装完成必须申请报验，验收合格后方可继续施工；
- 5、剩余材料什么时间可以到货？
- 6、消防演练什么时候做？若未完成将处于 1000 元罚款；
- 7、组件接地确定使用哪种方案进行？如确定请尽快采购相关材料，避免延误工期；

三、施工单位：

- 1、下周五完成 1#、2#、3#厂房夹具导轨安装，若未完成提前加班做完；

- 2、检修通道已生产完成，由于近期环保检查比较严格，发货时间待定；
- 3、电缆下周一发一部分，桥架正在镀锌，汇流箱 20 号左右到；
- 4、检修通道后天（2019 年 11 月 10 日）安装完成；
- 5、汇流箱支架现场加工，18 号到货；
- 6、组件接地确定使用穿刺垫片；
- 7、消防演练明天进行（2019 年 11 月 10 日）；
- 8、灭火器已采购，箱子厂家无符合尺寸，需要重新定做；

主送单位	涉县光润新能源科技有限公司		
抄送单位	河北筑能工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 11. 08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期: 2019.11.8

[illegible]