

会 议 纪 要

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-HY-04

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 11. 15
会议主持人	孙金龙	会议主题	关于现场施工安全、进度与材料进度的问题	

本次会议内容：

一、监理项目部：

- 1、屋面大风吹倒的临边防护网尽快恢复；
- 2、在巡视过程中，发现有个别施工人员一边干活一边吸烟，进行最后一次警告，下次若再发现将处于每人次 1000 元罚款；
- 3、临时吊装时材料必须捆扎结实，在巡视过程中发现吊装过程中有材料脱落现象，禁止吊装下方站人，避免发生意外；
- 4、夹具导轨安装完成后先进行自检，自检完成后上报项目部验收，验收合格后方可进入下一道工序施工，若未上报验收而进入下一道工序，我部将不予进行验收；
- 5、在巡视过程中发现夹具导轨安装存在以下问题：个别夹具未紧固；个别夹具未按照要求正确安装在瓦脊上；导轨连接处缝隙过大；导轨方阵安装不整齐等，望施工单位尽快整改，后期施工也要注意以上问题；
- 6、组件安装时必须对施工人员进行交底，吊装组件禁止集中堆放，及时将吊装上屋面的组件进行分散，在分散过程中必须两人抬放组件，禁止背抗踩踏等野蛮施工行为；当天吊装的必须当天安装完成，若未及时安装完成需进行临时固定，避免夜间大风将组件吹落造成损失，组件安装时禁止配件放置在组件上或踩踏坐在组件上野蛮施工；若发现存在以上现象，将处于每人次 1000 元罚款，第二次翻倍处罚；
- 7、 2#厂房后期安装的除尘烟囱与设计沟通一下是否影响组件安装；
- 8、剩余基础坑基什么时候制作？

二、施工单位：

- 1、个别彩钢瓦瓦脊较小，夹具安装不紧固；
- 2、桥架 17 号左右到货，汇流箱支架 19 号到货，压块、螺栓下午到；

- 3、 3#厂房 15 号安装完成，4#厂房 16 号安装完成；
- 4、 组件一天大概安装完成 1500 块左右，下周计划组件安装 5000 块左右；
- 5、 组件开箱前必须通知监理与总包；
- 6、 组件护角、纸箱、托盘等整理整齐，打包好，及时吊装下屋面；
- 7、 支架再核对一遍，到货和收货单尺寸是否一致；
- 8、 检修通道周日中午前安装完成；
- 9、 桥架 2#厂房下周五之前完成，大概月底全部完成；
- 10、 预制舱暂时无图纸，其他基础十天内完成；
- 11、 安全防护网周日之前完成；
- 12、 2#防尘烟囱与厂房沟通过，后期可以切割；

主送单位	涉县光润新能源科技有限公司		
抄送单位	河北筑能工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 11. 15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期: 2019.11.15

[illegible]