

会 议 纪 要

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-HY-05

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 11. 22
会议主持人	孙金龙	会议主题	关于现场施工安全、质量及进度的问题	

本次会议内容：

一、 业主项目部：

- 1、 每日施工早班会需重点强调屋面作业时的安全注意事项，特别是采光带及临边作业区域；
- 2、 现场巡视过程中发现无关人员上屋面捡拾废纸箱及包装带等废物料，一经发现需及时劝退，并前期做好爬梯口的防护；
- 3、 巡视过程中发现方阵最外侧压块未与组件边框贴边有缝隙不符合施工要求，后期施工注意把控安装质量；
- 4、 组件安装进度过于缓慢，现场需增加施工人员，计划什么时间点完成组件安装；
- 5、 2#屋面桥架什么时候安排施工；
- 6、 电气设备的具体到货时间？
- 7、 2#厂房后期安装的除尘烟囱与设计及厂房业主沟通结果是什么？

二、 监理项目部：

- 1、 进入现场的施工人员必须佩戴安全帽，上下爬梯时一定注意安全，安全无小事，安全必须引起重视，加强工人的安全培训和交底；
- 2、 支架材料切割时注意成品保护；
- 3、 加快现场施工进度，确保按业主节点计划完工。

三、 施工单位：

- 1、 2#厂房组件安装完成 80%，工人 27 人。
- 2、 组件需继续发货。
- 3、 电缆到货时间 11 月 25 日，汇流箱 11 月 25 日发货。
- 4、 箱逆变一体机本月底到货。
- 5、 一二次舱月初到货。
- 6、 2#厂房后期安装的除尘烟囱将在环评验收完成后降低高度。

主送单位	涉县光润新能源科技有限公司		
抄送单位	河北筑能工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 11. 22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期: 2019.11.22

[illegible]