

会议纪要

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-HY-06

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019. 11. 29
会议主持人	孙金龙	会议主题	关于现场施工安全、质量及进度的问题	

本次会议内容：

一、监理项目部：

1、最近气温较低，屋面即将出现霜冻现象，施工作业较危险，请施工单位合理安排工作时间；

2、最近组件分散为临时工，需要施工单位做好对临时工的安全教育与抬放组件注意事项；

3、巡视土建施工，发现墙体抹灰存在裂痕，构造柱凝固较差现象，要求做好养护；

4、土建全部完成时间？

5、组件安装进度需要加快进度，工期已严重滞后；

6、2#车间接地焊接完工时间？焊接时需做好防护；

7、2#车间四平方线敷设完成时间？

8、3#、4#车间夹具导轨安装需尽快报验；

9、2#汇流箱支架制作安装完成时间？

10、屋面卫生较差，需尽快打扫清理；

11、工器具、大型机械设备报审尽快提供；

12、材料报验、分部分项报验需尽快报验；

二、施工单位：

1、2#车间接地焊接 12 月 2 日完成，12 月 8 日全部接地焊接完成；

2、2#车间四平方线敷设 11 月 30 日完成；

3、3#、4#车间夹具、导轨 11 月 29 日报验；

4、土建 12 月 30 日全部完成；

5、2#车间汇流箱支架 11 月 30 日完成；

6、1#车间 12 月 2 日组件全部安装完成；

7、1#车间检修通道 12 月 1 日全部安装完成；

主送单位	涉县光润新能源科技有限公司		
抄送单位	河北筑能工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 11. 29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

